



5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГТТ-2 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 17.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294			57/40/17		20 тн	Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн	Акт ГИМС от 25.12.2018 г.			
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 24.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025			55/33/22		20 тн	Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн	Акт ГИМС от 24.12.2018 г.			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			снегоход - 3 шт.	Содержание автозимника		Акт ввода от 24.12.2018 г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника		Акт ввода от 30.11.2018 г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			трактор-болотоход Т-170	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547			Нмин. 65 см		30 тн	Содержание переправы	Акт ГИМС от 03.01.2019 г.			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		100%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051			Н мин. 91 см		30 тн	Содержание переправы	Акт ГИМС от 03.01.2019 г.			

11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,162		Н мин . см 62	30 тн		Содержание переправы		Акт ГИМС от 03.01.2019 г.	
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		Н мин. см 72	30 тн		Содержание переправы		Акт ГИМС от 03.01.2019 г.	
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		100%			ГПА-1 ед. К700-2ед., Автосамосвал - 2 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 19.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		Н мин. см 62	30 тн		Содержание переправы		Акт ГИМС от 04.01.2019 г.	
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		100%				Содержание автозимника	25.12.2018 г.	Акт ввода от 25.12.2018 г.	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31,сот.8-902-814-18-46
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>433,713</b>	<b>7,180</b>	<b>100%</b>							
<b>Кондинский район</b>											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			ДТ-75 -1шт; УРАЛ-2 шт; Мотопомпа - 2шт	Работы по содержанию.		Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 14.12.18г	ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		98/56/42	30т		заливка переправы		акт от 05.01.2019г	

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460	100%			МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; МТЛБ, К-700-2шт; Мотопомпа -3шт	Работы по содержанию.		<b>Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 22.12.18г</b>		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		99/60/39	<b>40г</b>		заливка переправы	<b>акт от 30.12.2018г</b>		
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707	100%			К-701 -2шт; Бульдозер ТО-10-1шт; Автогрейдер -1шт.	Работы по содержанию.		<b>Введен в эксплуатацию с 23.12.18г Акт от 22.12.18г</b>		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859	100%			Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.				ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		78/43/35	<b>20г</b>		заливка переправы	<b>Акт ГИМС от 21.12.18г.</b>		
	р. Конда (д.Кама)		0,237		78/42/36	<b>20г</b>		заливка переправы			
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349	100%			К-700-1шт; МТЗ-1шт	Работы по содержанию.		<b>Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г</b>		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960	100%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Работы по содержанию.		<b>Введен в эксплуатацию с 23.12.18г Акт от 22.12.18г</b>		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:										
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231	100%			Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.		<b>Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 14.12.18г</b>		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		87/42/35	<b>20г</b>		заливка переправы	<b>Акт ГИМС от 21.12.18г.</b>		
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		83/47/36	<b>20г</b>		заливка переправы			

6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.				
	р. Конда(85 км)		0,130		85/45/40	<b>30т</b>		заливка переправы			<b>Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 14.12.18г</b>	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»										<b>Введен в эксплуатацию с 07.12.18г Акт от 06.12.18г</b>	
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		100%			МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.			<b>Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г</b>	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180	100%	98/55/43	<b>30т</b>		заливка переправы			<b>акт от 09.01.2019г</b>	
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Мотопомпа - 1шт.	Работы по содержанию.			<b>Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г</b>	ООО"Карымская строительное-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		82/42/40	<b>20т</b>		заливка переправы			<b>Акт ГИМС от 25.12.18г.</b>	
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>599,672</b>	<b>1,793</b>	<b>100%</b>			<b>58-шт</b>					
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		100%				Сдана в эксплуатацию			<b>Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г</b>	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		55/32/23	<b>10 тн</b>		Сдана в эксплуатацию				
	пр. Ухтовая		0,046		50/25/25	<b>10 тн</b>		Сдана в эксплуатацию				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		100%				Сдана в эксплуатацию			<b>Введен в эксплуатацию с 21.12.18г. Акт №1 от 20.12.18г.</b>	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		80/45/35	<b>30 тн</b>		Сдана в эксплуатацию				

3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100%	49/25/24	<b>10 тн</b>		Сдана в эксплуатацию		<b>Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г</b>	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100%				Сдана в эксплуатацию			
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		55/30/25	<b>20 тн</b>		Сдана в эксплуатацию			
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		58/34/24	<b>20 тн</b>		Сдана в эксплуатацию			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%				Сдана в эксплуатацию		<b>Введена в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г</b>	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		100%				Сдана в эксплуатацию			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100%				Сдана в эксплуатацию			
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		60/32/28	<b>20 тн</b>		Сдана в эксплуатацию			
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		100%				Сдана в эксплуатацию		<b>Введена в эксплуатацию с 21.12.18г Акт от 20.12.18г</b>	АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		100%				Сдана в эксплуатацию			
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		90/50/40	<b>30 тн</b>		Сдана в эксплуатацию			
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%				Сдана в эксплуатацию		<b>Введена в эксплуатацию с 10.12.18г Акт от 10.12.18г</b>	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>284,760</b>	<b>3,556</b>	<b>100%</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			100%						<b>Введен в эксплуатацию с 12.12.18г. Акт №1 от 11.12.18г.  Акт ГИМС от 25.12.18г.</b>	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10  ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%				погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..	Расчистка пологна автосимника от выпавшего снега		
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%				погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..			
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		72/27/45	<b>30тн</b>		-			
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>51,645</b>	<b>0,070</b>	<b>100%</b>							
<b>Советский район</b>											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		100%				Сдана в эксплуатацию		<b>Введен в эксплуатацию с 10.12.18г Акт от 10.12.18г</b>	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Советский район</b>		<b>29,230</b>		<b>100%</b>							

Сургутский район												
1	«с. Угут - д.Каюково»	17,194		100%			К-700 (2 ед.)	содержание зимника			Введен в эксплуатацию с 26.12.18г Акт от 25.12.18г	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с. Угут - п.Малюоганский»	20,975		100%			К-700 (2 ед.)	содержание зимника				ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		100%			МТЗ (2 ед.)	содержание зимника			Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г	Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100%			МТЗ (2 ед.)	содержание зимника			Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>73,289</b>		<b>100%</b>								
Нижевартовский район												
1	«г.Нижевартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		100%			ГТТ вездеход-1 ед, ДЗ-98-1ед	содержание зимника			Введен в эксплуатацию с 24.12.18г Акт от 24.12.18г Акт ГИМС от 09.01.19г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		77/33/44	<b>30тн</b>	мотопомпа - 2шт	содержание ледовой переправы				
	пр. Чехломей		0,560		67/31/36	<b>30тн</b>	мотопомпа - 2шт	содержание ледовой переправы				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100%			МТЛБ вездеход-2 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	содержание зимника			Введен в эксплуатацию с 21.12.18г Акт от 21.12.18г Акт ГИМС от 09.01.19г	
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		78/36/42	<b>30тн</b>	мотопомпа - 1шт	содержание ледовой переправы			Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 15.12.18г Акт ГИМС от 09.01.19г	

3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 2 ед, буран - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		77/36/41	30тн	мотопомпа - 1шт	содержание ледовой переправы		Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г Акт ГИМС от 09.01.19г		
	р. Пасол		0,041		72/36/36	30тн	мотопомпа - 1шт	содержание ледовой переправы		Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г Акт ГИМС от 09.01.19г		
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%				содержание зимника		Введен в эксплуатацию 06.12.2018г. Акт №1 от 06.12.2018г.	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>100%</b>								
<b>Березовский район</b>												
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		100%			Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.		Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55	
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		84/45/39	20 тн	Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Доустановка знаков		Акт ГИМС от 25.12.18г.		
	р. Валья		0,065		85/46/39	20 тн	Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Обустройство постов регулирования				



2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- Зед	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.		Введен в эксплуатацию с 25.12.18г Акт от 24.12.18г		
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		
4	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		96/48/48	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Ляпин		0,126		93/47/46	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 11.12.18г Акт от 10.12.18г		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва		0,330		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	пр. Чуанельская		0,240		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		65/35/30	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 21.12.18г Акт от 20.12.18г		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		80/45/35	20 тн		Сдана в эксплуатацо				
	р. Горная Вогулка		0,130		80/45/35	20 тн		Сдана в эксплуатацо				

8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 21.12.18г. Акт от 20.12.18г		
9	«пгт.Игрим - д.Аннеева»	21,980		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 11.12.18г. Акт от 10.12.18г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва	0,295			65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 24.12.18г. Акт от 23.12.18г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г. Акт от 21.12.18г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва	0,160			55/40/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва	0,190			50/35/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва	0,160			55/40/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	100%	100/50/50	20 тн		Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	100%	100/50/50	20 тн		Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		
Всего Березовский район		798,748	3,033	100%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	100%								