

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "10" ноября 2020г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Установка запрещающих знаков, устройство заградительных сооружений.(ЗС)	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК			
Ханты- Мансийский район																
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышико», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		5%			к-700 2 ед; ГАЗ 71 - 1 ед	Знаки установлены	Засыпка ручьев	25.12.2021г.		АО ГК Северавтордор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91				
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	нет ледостава				нет								
	<i>пр. Северная</i>		0,073	нет ледостава				нет								
	<i>пр. Неуллева</i>		0,271	нет ледостава				нет								
	<i>р. Полой</i>		0,095	нет ледостава				нет								
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	13,252		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.						
3	Ледовая переправа через р. Конда	0,424	0,424	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех	25.12.2021г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31. сот: 8-902-814-18-46			
4	«п.Сибирский - с.Батово»	22,050		0%			Урал 4202-3511-82 - автокран	нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.						
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех.							
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	4,588		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.						
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех				АО ГК Северавтордор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91			
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		5%				Знаки установлены	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.		АО ГК Северавтордор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91				
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025	нет ледостава				Знаки установлены	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех							
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31. сот: 8-902-814-18-46			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		0%			Т-170 - 2 ед, к-700-1 ед, МТЛБУ 1 ед.	Знаки установлены	проминка з/зимника	01.12.2020г.						

9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,547	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	10,319		0%			T-170 - 2 ед, к-700-1 ед, МТЛБУ 1 ед.	Знаки установлены	проминка з/зимника	15.12.2021 г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр.Ендырская</i>		0,051	нет ледостава				Знаки установлены,ЗС выполнено	Уполаживание берега				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Обь</i>		1,162	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех				
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		0%				нет	Завоз техники в п. Урманый, подготовка жилых вагончиков, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,085	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех				
14	Подъезд к д.Чембакчина	5,848		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
15	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		0%				нет	Подготовка техники, ревизия дорожных знаков	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая</i>		0,587	нет ледостава				нет	Расконсервация и пробный запуск мотопомп, заготовка сигнальных вех			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
Всего Ханты-Мансийский район		382,075	7,180	1%									
Кондинский район													
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары»	133,143		3%			МТЛБУ - 1шт	Знаки установлены	Подготовка дор. знаков. Планировка суходола.	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0,200	0%				Знаки, ЗС установлены					ООО"Зимняя дорога" Завялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		2%			МТЛБУ- 1 шт., ГА3-71-3шт.	Знаки установлены	Подготовка дор. знаков. Планировка суходола.	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,470	0%				Знаки, ЗС установлены					ООО "Пуретроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:												
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		3%			Автогрейдер А120 - 1 шт., бульдозер К-701 - 2шт.	Знаки установлены	Подготовка дор. знаков. Планировка суходола.				ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8 (3467)72-50-65

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	54,293	3%				Знаки установлены	Подготовка дор. знаков, планировка сухохода	25.12.2021г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(п.Алтай)</i>	0,290	0%				Знаки, ЗС установлены					
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>	0,237	0%				Знаки, ЗС установлены					
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410	3%				нет	Подготовка дор. знаков.	25.12.2021г.		АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкино»	23,960	2%				нет	Подготовка дор. знаков.	25.12.2021г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до р.Кума	50,275	4%			К-701 - 1 шт	Знаки установлены	Подготовка дор. знаков. Ликвидация колеи.	25.12.2021г.		АО "ГК "Северавтодор" филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>	0,130					Знаки, ЗС установлены					
	<i>р. Конда(д.Юмас)</i>	0,130					Знаки, ЗС установлены					
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000	2%				нет	Подготовка дор. знаков.				ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Конда(85 км)</i>	0,130					нет					
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым» по участкам:											
7.1	пгт.Междуреченский - п.Луговой - р.Красный Яр	50,100	5%			вездеход ГА3-71 - 2шт.	Знаки установлены	Подготовка дор. знаков. Ликвидация колеи.	25.12.2021г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда (п.Луговой)</i>	0,180	0%				Знаки, ЗС установлены					
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836	2%				нет	Подготовка дор. знаков.				ООО"Карымское строительное коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 8(34677)5-21-62
	<i>в т.ч. переправа через р. Юконда</i>	0,026	0,000				нет					
Всего Кондинский район		560,184	1,793	3%								
Октябрьский район												
1	Нарыкары-Мулигорт-Перегребное	34,098	0%			снегоход - 2шт	Знаки установлены	Проминка п/ч на 2 прохода с км0 по км20	25.12.2021г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454	
	<i>в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт р.Узтовая</i>	0,100 0,046	0% 0%	20/11/9		мотопомпа-1шт	нет нет	Заливка (на один слой)				
2	69 карьер - Пальяново	9,680	0%				нет	Работу на а/з планируется начать с 16.11.	25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Ендырь</i>	0,120					нет					

3	Ледовая переправа р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	0%				нет	Подготовительные работы: переброска техники	25.12.2021г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	Большие Леуши - Карымкары	7,640		0%				Знаки установлены	Проминка	25.12.2021г.		ИП "Довжинский" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
5	Карымкары-Горнореченск-Урманый	54,129		0%				Знаки установлены	Проминка ,установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		
6	Урманый-Каменное	19,130		0%				нет	Работу на а/з планируется начать с 16.11.	25.12.2021г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	в т.ч. л/переправа через пр.Ендырская		0,146	0%				нет				
7	Сергино-Андр	16,852		0%			Бульдозер - 1шт, МТЛБ - 1шт.	Знаки установлены	бульдозер - разравнивание, МТЛБ- проминка колен,разравнивание гусьнякой. установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	в т.ч. л/переправы через пр.Алѣйская		0,537	0%				нет				
	р.Обь		2,202	0%				нет	Подготовительные работы: переброска техники			ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
8	Приобье-Перегребное	57,675		0%				Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич 8(34672)97-454
	в т.ч. л/переправы через р.Уч-хобыстосл		0,258	0%				нет				
	р.Ехалтосл		0,202	0%			Мотопомпа	нет	Заливка, начало работ 10.11			
	пр. Пугорас		0,228	0%				нет				
	пр. Пугорас		0,18	0%				нет				
9	Подъезд к п.Перегребное	5,773		0%				нет	Подготовительные работы: переброска техники	25.12.2021г.		ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через р.Обь		1,833	0%				нет				
10	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		0%			снегоход "Буран" -1 ед	нет	проминка снега	25.12.2021г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич, 8(34670)2-14-10
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,020	0%	0/0/0			нет	-			
11	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		0%			бульдозер - 1 ед.,экскаватор-1ед.	Знаки установлены	профилирование дороги	25.12.2021г.		ИП "Довжинский Р.И" Довжинский Роман Ильич, 89048848228
12	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		0%			вездеход (газ 71) -1 ед., МТЛБ - 1 ед.	нет	проминка проезжей части автомобильника (10 км), закладка ручьев	25.12.2021г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	0%	0/0/0			нет	-	25.12.2021г.		
	р.Малый Атлым		0,199	0%	0/0/0			нет	-	25.12.2021г.		
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	0%								

Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 23+400	23,400		0%			снегоход "Буран" -1 ед	нет	проминка снега	25.12.2021г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 23+400 - км 49+545	26,145		0%				нет		25.12.2021г.		ИП Юдин Юдин Артур Александрович 8-908-883-45-13
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма</i>			0,070				нет		25.12.2021г.		
Всего Белоярский район		49,545		0,070								
Сургутский район												
1	«с. Угут - д.Каюково»	7,744		5%				нет	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2021г.		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
2	«с. Угут - п.Малоюганский»	20,975		5%				нет	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2021г.		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89124124379
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		5%				нет	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2021г.		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Сырчин Д.П. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		5%			Знаки установлены		Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков	25.12.2021г.		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
Всего Сургутский район		63,839		5%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		0%				Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь пр. Чехломей</i>			0,451 0,560				нет нет				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		0%				нет	Уполаживание берега	25.12.2021г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич 89825223436
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Сабун</i>			0,077				нет	Установка запрещающих знаков			
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		0%				нет	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Вах р. Пасол</i>			0,115 0,041				нет нет				
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		0%				нет	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		
	<i>в т.ч. л/переправа через Пр.Большой Пасол</i>			0,059				нет				
Всего Нижневартовский район		115,980		1,303								
Березовский район												
1	Газовая трасса -Саранпауль	114,035		0%				нет		25.12.2021г.		ИП "Щенеткин С.В" Соловьев Владимир Валентинович. 89028195904
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Талья р.Валья</i>			0,043 0,065				нет нет				
2	Газовая трасса - Саранпауль	40		0%				Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.		
3	Ломбовож - Саранпауль	40,730		0%				Знаки установлены	Работу на а/з планируется начать с 12.11.	25.12.2021г.		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Тригорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Кемпаж р.Ляпин</i>			0,058 0,126				нет нет				

4	Березово-Ванзетур-Игрим	92,680		0%			нет	Работу на а/з планируется начать с 12.11.	25.12.2021г.			ООО "ЛАНА" Семенко Юрий Алексеевич, 89048842430
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,413				нет					
5	Подъезд к п.Ванзетур	7,435		0%			нет		25.12.2021г.			
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва пр. Чуанельская</i>		0,330	0%			нет					
			0,240	0%			нет					
6	Сартынья-Сосьва	74,970		0%			Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.			
7	Сосьва-Кимкясуй	50,967		0%			Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,460	0%								
8	Сосьва - Ломбовож	37,675		0%			Знаки установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.			
9	Подъезд к п.Устрем	5,455		0%			нет		25.12.2021г.			
10	Березово-Теги-Устрем	51,445		0%			нет	Работу на а/з планируется начать с 27.11.	25.12.2021г.			ООО "ЛАНА" Семенко Юрий Алексеевич, 89048842430
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Луговая Возулка</i>		0,155	0%			нет					
	<i>р.Горная Возулка</i>		0,13	0%			нет					
11	Теги-Граница ХМАО	24,945		0%			нет	Работу на а/з планируется начать с 08.12.	25.12.2021г.			
12	Игрим - Анеева	21,980		0%			Знаки установлены		25.12.2021г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 89048842888
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Северная Сосьва</i>		0,295	нет ледостава			Знаки установлены					
13	Игрим - Сартынья	77,888		0%			Знаки установлены	Работу на а/з планируется начать с 10.11.	25.12.2021г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
14	Игрим - 540 км газовой трассы	34,168		0%							Филиал №7 АО "ГК "Северавтодор" Соловьев Евгений Алексеевич	
15	Хулимсунт-Няксимволь-Усть-Манья	126,725		0%			нет		25.12.2021г.			ИП "Щенеткин С.В" Соловьев Владимир Валентинович, 89028195904
	<i>в т.ч. л/переправы через р.Северная Сосьва</i>		0,160	нет ледостава			Знаки,ЗС установлены					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,160	нет ледостава			нет					
	<i>р.Северная Сосьва</i>		0,190	0%	3/3/0		нет					
16	Ледовая переправа через р.Ятрия	0,134	0,134	0%			Знаки,ЗС установлены	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.			НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 89044664157
17	Ледовая переправа через р.Щекурья	0,074	0,074	0%			нет	Установка запрещающих знаков	25.12.2021г.			
Всего Берёзовский район:		801,306	3,033	0%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2311,753	22,375	1%								