

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 10 " декабря 2018г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тп)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты- Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышкин», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		72%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника на всем протяжении 83,461 км Заливка р. Пырьяшка, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	58%	47/35/12			Заливка переправы				
	пр. Северная		0,073	65%	52/30/22			Заливка переправы				
	пр. Неулва		0,271	65%	52/33/19			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095	66%	53/29/24			Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		74%			ГАЗ -71 2 шт.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.			
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	63%	50/36/14			Заливка переправы	17.12.2018 г.			
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		76%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	68%	55/39/16			Заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		73%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294	67%	54/38/16			Заливка переправы, уполаживание спусков				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		70%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Засыпка колеи снегом, протакивание клинаот г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка и с. Имитуй 91,891 км	24.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	67%	54/32/22			Заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		70%			снегоход - 3 шт.	проминка автотрассы, болот,	24.12.2018 г.			

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника			<b>Введен с 01.12.2018 Акт №1 от 30.11.18 г.</b>		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		76%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом					ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547	68%	55/38/17			Заливка переправы					
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		78%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега					
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051	80%	64/46/18			Заливка переправы					
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		76%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега					ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		72%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега	21.12.2018 г.				
	в т.ч л/перправа через: р. Обь		1,162	68%	55/38/17			Заливка переправы					
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		72%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега					ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085	68%	55/38/17			Заливка переправы					
14	«Р№-1007 - с.Зенково»	3,335		85%			ГПА-1 ед. К700-1ед.	проминка автозимника, засыпка			19.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич	
	в т.ч. л/перправа ч/з пр.Неулевая		0,587	63%	50/37/13			Заливка переправы					
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		70%				Проминка автозимника					ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31,сот.8-902-814-18-46
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>433,713</b>	<b>7,180</b>	<b>75%</b>									
<b>Кондинский район</b>													
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		80%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; УРАЛ-2 шт; Мотопомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна.Установка дорожных знаков.			14.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		67/34/33			заливка переправы					
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		70%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, К-700-2шт; Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Установка дорожных знаков.			21.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		55/28/27			заливка переправы					

3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама», «Подъезд к д. Кама» в т.ч. по участкам:												
3.1	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		80%			ГАЗ-7 1-1шт; К-701-2шт; Бульдозер ТО-10- 1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Установка дорожных знаков.	22.12.18г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65	
3.2	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	49,859		70%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%				ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49	
в т.ч. л/переправы через: р. Конда(п. Алтай)				0,290		70 /37/28		заливка переправы					
р. Конда (д. Кама)				0,237		65/38/27		заливка переправы					
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	82,349		70%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	24.12.18г.			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		70%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Наличие дорожных знаков, вех - 100%	22.12.18г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:								14.12.18г.				
6.1	"пгт. Междуреченский Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки и д. Юмас, прямца до д. Кума	53,231		70%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	14.12.18г.			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36	
в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)				0,130		46/26/20		заливка переправы					
р. Конда(д. Юмас)				0,130		53/30/23		заливка переправы					
6.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		70%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%				ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75	
р. Конда(85 км)				0,130		59/31/28		заливка переправы					
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»											<b>Введен с 07.12.18г Акт №1 от 06.12.18г</b>	

7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		80%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п. Луговой-р. Красный Яр. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)			0,180		72/40/32		заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		70%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка, планировка земполотна. Установка дорожных знаков.				ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда			0,026		40/23/17		заливка переправы				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b>599,672</b>		<b>1,793</b>		<b>73%</b>						
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		70%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт			0,100		50/30/20	мотопомпы	Заливка переправы				
	пр. Ухтовая			0,046		45/25/20	мотопомпы	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		70%			Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Раширение трассы	24.12.2018		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь			0,120		60/33/27	Мотопомпа - 1ед	Наморазивание переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	60%		45/25/20		Заливка переправы	20.12.2018			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		70%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым			0,125		50/30/20		Наморазивание переправы	21.12.2018			
	л.п. через р.Малый Атлым			0,199		50/30/20		Наморазивание переправы	21.12.2018			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника	21.12.2018			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%			К-701	Производится расчистка трассы	21.12.2018			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%			МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка			0,020		55/32/23	Мотопомпа - 2ед	Заливка				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		70%			К-700 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88

9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		60%			ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		70/40/30		Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы	24.12.2018			
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%			Будьдозер - 1ед.	Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.18г. Акт №1 от 10.12.18г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>284,760</b>	<b>3,556</b>	<b>72%</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			90%								
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		90%	0,000		снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	11.12.2018г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		90%	0,000		снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		50/27/22		помпа	-				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>51,645</b>	<b>0,070</b>	<b>90%</b>								
<b>Советский район</b>												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		90%			Будьдозер - 1ед.	Расчистка трассы	10.12.2018г.	Введен в эксплуатацию с 10.12.18г. Акт №1 от 10.12.18г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Советский район</b>		<b>29,230</b>		<b>90%</b>								
<b>Сургутский район</b>												
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		85%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018г			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с. Угут - п.Малююганский»	20,975		60%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018г			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		45%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	17.12.2018г		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847	

4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		55%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	18.12.2018г.		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>73,289</b>		<b>61%</b>										
<b>Нижневартовский район</b>														
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		45%			ГТТ вездеход-1 ед ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования проминка 7 км.	17.12.2018г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		50/25/25		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы						
	пр. Чехломей		0,560		45/23/22		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы						
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		80%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км	19.12.2018г.			Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11	
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		70/40/30		мотопомпа - 1шт							
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		70%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования проминка 25 км.	19.12.2018г.					
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		50/25/25		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
	р. Пасол		0,041		35/20/15		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			ГТТ вездеход-1ед.	содержание зимника			Введен в эксплуатацию 06.12.18г. Акт №1 от 06.12.18г.	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба						
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>74%</b>										
<b>Березовский район</b>														
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		70%			МТЛБ-2ед, ГАЗ-71-1ед., снегоходы - 2ед.	Протаскивание гусьянкой, проезд есть для грузовых машин	22.12.2018г.		ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55			
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		60/35/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы						
	р. Валья		0,065		60/35/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы						
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автотрассы на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьянки						
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		70%			ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ с клином, теркой						

2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		60%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином, заливка	21.12.2018		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпак		0,058		77/34/33		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
	р. Ляпин		0,126		80/45/35		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%			Газ-71 - 3ед.	Работа комиссии	10.12.2018		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29		Мотопомпа - 1ед.	Работа комиссии			
	р. Северная Сосьва		0,330		65/36/29		Мотопомпа - 1ед.	Работа комиссии			
	пр. Чуанельская		0,240		65/36/29		Мотопомпа - 1ед.	Работа комиссии			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		60%			ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ с клином	21.12.2018		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		65%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка ГТТ			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		55/30/25		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		60%			ГТТ-4ед	Проминка ГТТ с клином, Заливка трактором ручьев	22.12.2018		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		65%			МТБУ - 2ед	Расчистка трассы	21.12.2018		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		60/37/23		Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы			
	р. Горная Вогулка		0,130		60/37/23		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		60%				Проминка и расширение трассы	20.12.2018		
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Установка дорожных знаков, работа комиссии	10.12.2018		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		65/36/29		Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Установка сигнальных вех на пешеходных переходах, установка биотуалетов, работа комиссии			

10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		75%			МТЛБ - 2ед.	Расчистка снега, частичная установка знаков	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		60%			МТЛБ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед, снегоходы - 2ед.	Трасса расширена полностью, протаскивание гусени. Закончены работы по лежневанию вскрывшихся ручьев	21.12.2019		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		65%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка, проморозка основания. Забивка ручьев. Уборка поваленных и наклоненных деревьев. Расчистка и планировка трассы. Обеспечен технологический проезд Хулимсунт-Няксимволь	23.12.2018			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160		38/27/11		Снегоход - 3ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,190		40/30/10		ледобур - 4ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,160		40/30/10		мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	75%	75/33/32		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами	22.12.2018			
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	80%	80/45/35			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами	22.12.2018			
	<b>Всего Березовский район</b>	<b>798,748</b>	<b>3,033</b>	<b>71%</b>								
	<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>	<b>2384,152</b>	<b>16,935</b>	<b>76%</b>								