

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 18 " декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		88%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт. VNP-1 t/	Проминка зимника на всем протяжении 83,461 км Заливка р. Пырьяшка, засыпка колея снегом, уплотнение "клином"	25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		52/38/14			Заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		54/31/23			Заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		54/34/20			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095		55/30/25			Заливка переправы				
2	«с. Тюли - п.Выкатной»	15,279		100%			ГАЗ -71 2 шт.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018 Акт ввода от 17.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100%	52/37/15	10 тн		Заливка переправы		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018 Акт ввода от 17.12.2018 г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		100%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018 Акт ввода от 17.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		57/40/17	10 тн		Заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГТТ-2 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018 Акт ввода от 17.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		57/40/17	10 тн	А/с-3 ед. экскаватор - 1 ед.	Заливка переправы				

6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		88%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Засыпка колеи снегом, протакивание клинаот г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка и с. Имитуй 91,891 км	24.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		55/33/22			Заливка переправы			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		88%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот, засыпка колеи снегом клином	24.12.2018 г.		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника		Введен с 01.12.2018 Акт №1 от 30.11.2018 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		90%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547		56/39/17			Заливка переправы			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		90%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега			
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051		66/47/19			Заливка переправы			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		90%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега	21.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		90%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,162		57/39/18			Заливка переправы			
13	«п.Кедровый - п.Урманный»	30,453		90%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085		57/39/18			Заливка переправы			
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		99%			ГПА-1 ед. К700-2ед., Автосамосвал 2 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом, уплотнение снега "клином"	19.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		52/38/14			Заливка переправы			
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		85%				Проминка автозимника			ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот. 8-902-814-18-46
	Всего Ханты-Мансийский район	433,713	7,180	93%							

Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; УРАЛ-2 шт; Мотопомпа -2шт	Работы по содержанию.	14.12.18г.	Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт №1 от 14.12.18г	ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		64/32/30	15г		заливка переправы			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		90%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, К-700-2шт; Мотопомпа -5шт	Планировка земполотна, устранение колеиности. Установка дорожных знаков.	21.12.18г.	Введен в эксплуатацию с 13.12.18г Акт №1 от 12.12.18г	ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		65/35/30	5г		заливка переправы			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		90%			ГАЗ-7 1-1шт; К-701 -2шт; Бульдозер ТО-10- 1шт; Автогрейдер -1шт.	Планировка. Установка дорожных знаков.	22.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		90%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннальевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		80/42/38			заливка переправы			
	р. Конда (д.Кама)		0,237		75/42/33			заливка переправы			
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		90%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		90%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	22.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:								14.12.18г.		
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		100%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Работы по содержанию.	14.12.18г.	Введен с 15.12.18г Акт от 14.12.2018г	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		51/26/25	15г		заливка переправы			

	р. Конда(д.Юмас)		0,130		73/43/30	15г		заливка переправы				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000	90%				ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГА3-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.				ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		80/43/37	15г		заливка переправы				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»										Введен с 07.12.18г Акт №1 от 06.12.2018г	
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100	90%				ГА3-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		75/40/35			заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863	90%				Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.				ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		45/25/20			заливка переправы				
Всего Кондинский район		599,672	1,793	92%			58-штг					
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегибное»	34,100	80%				Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		55/32/23		мотопомпы	Заливка переправы				
	пр. Ухтовая		0,046		50/25/25		мотопомпы	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680	80%				Буран - 2ед, ГА3 - 1ед.	Раширение трассы				АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		68/36/32		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	80%	49/25/24			Заливка переправы				
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332	85%				МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		55/30/25			Намораживание переправы				
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		58/34/24			Намораживание переправы				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338	90%				МТЛБ -2ед	Проминка автозимника				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640	90%				К-701	Производится расчистка трассы				
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360	80%				МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы				
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		60/32/28		Мотопомпа - 2ед	Заливка				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129	85%				К-700 - 1ед.	Технологический проезд есть, расчистка трассы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88

9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		80%			ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		75/40/35		Мотопомпа - 2ед.	Наморозивание переправы, установка вагонов, расстановка знаков и плакатов по 1ой стороне	21.12.2018			
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.18г. Акт №1 от 10.12.18г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	85%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			100%								
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..	Расчистка полотна автомобильной от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию с 12.12.18г. Акт №1 от 11.12.18г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..					ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		50/27/22	10тн		-				
Всего Белоярский район		51,645	0,070	100%								
Советский район												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		100%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		95%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малюоганский»	20,975		75%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		85%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	20.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847	

4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		95%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	21.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		73,289		88%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		90%			ГТТ вездеход-1 ед, ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования ,проминка 22 км.	17.12.2018г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		55/28/27		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				
	пр. Чехломей		0,560		50/25/25		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		90%			МТЛБ вездеход-2 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км	19.12.2018г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		75/40/35	20гн	мотопомпа - 1шт			Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г		
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		90%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 2 ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования ,проминка25 км.	19.12.2018г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		75/35/30	20гн	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г		
	р. Пасол		0,041		65/35/30	20гн	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г		
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%				содержане зимника				
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба				
Всего Нижневартовский район		113,095	1,303	93%								

Березовский район

1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		90%			Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.	22.12.2018г.			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		84/45/39		Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Устройство пешеходных дорожек, доустановка знаков				
	р. Валья		0,065		85/46/39		Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Устройство пешеходных дорожек, доустановка знаков				
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.	21.12.2018			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		85%			ГТТ-4ед., Урал с клином	Проминка ГТТ и Уралом с клином				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		80%			ГТТ - 4ед., трактор-700	Проминка ГТТ с клином, заливка трактором ручьев				
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		96/48/48		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
	р. Ляпин		0,126		93/47/46		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				

3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию 11.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва		0,330		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию				
	пр. Чуанельская		0,240		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		80%				ГТТ-4ед., УРАЛ с клином	Проминка ГТТ с клином, Урал с	21.12.2018		НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		80%				ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ с клином и теркой			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		60/32/28			Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы послойно, уборка снега вручную и укрепление снежными валами			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		85%				ГТТ-4ед, трактор	Проминка ГТТ и Уралом с клином, Заливка трактором ручьев	22.12.2018		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		90%				МТБУ - 2ед	Расчистка и расширение трассы, частичная установка дорожных знаков	21.12.2018		ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		80/45/35			Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы, устройство пешеходных дорожек			
	р. Горная Вогулка		0,130		80/45/35			Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, устройство пешеходных дорожек			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		90%				К-701-3ед., Т-170-1ед., Снегоход	Установка знаков	20.12.2018		
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%					Сдана в эксплуатацию	Введен в эксплуатацию 11.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию				

10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		85%			МТЛБ - 2ед.	Расчистка снега, частичная установка знаков	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		90%			МТЛБ	Расширение проезжей части, доустановка знаков и сигнальных вех	21.12.2019		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		80%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка, проморозка основания. Забивка ручьев. Уборка поваленных и наклоненных деревьев. Расчистка и планировка трассы. Обеспечен технологический проезд Хулимсунт-Няксимволь	23.12.2018			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15		Снегоход - 3ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,190		50/35/15		ледобур - 4ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15		мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	90%	85/43/42		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно, установка знаков и обустройство постов регулирования	22.12.2018			
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	90%	90/48/42			Намораживание переправы послойно, установка знаков и обустройство постов регулирования	22.12.2018			
Всего Березовский район		798,748	3,033	88%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	92%								