

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 23 " декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышики», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		100%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Очистка проезжей части от снега. Установка дорожных знаков	25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		52/38/14			Заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		54/31/23			Заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		54/34/20			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095		55/30/25			Заливка переправы				
2	«с. Тюли - п.Выкатной»	15,279		100%			ГАЗ -71 2 шт.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018г. Акт ввода от 17.12.2018 г.		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100%	52/37/15	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018г. Акт ввода от 17.12.2018 г. Акт ГИМС от 17.12.2018 г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		100%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018г. Акт ввода от 17.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		57/40/17	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Акт ГИМС от 17.12.2018 г.		

5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГТТ-2 ед.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 18.12.2018г. Акт ввода от 17.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		57/40/17	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Акт ГИМС от 17.12.2018 г.		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Очиска проезжей части от снега. Установка дорожных знаков	24.12.2018 г.	Работает комиссия	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		55/33/22			Заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			снегоход - 3 шт.	Очиска проезжей части от снега. Установка дорожных знаков	24.12.2018 г.	Работает комиссия		
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 01.12.2018г. Акт ввода от 30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			трактор-болотоход Т-170	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		56/39/17	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Акт ГИМС от 21.12.2018 г.		
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		100%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		66/47/19	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Акт ГИМС от 21.12.2018 г.		
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Содержание автозимника		Акт ввода от 21.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,162		57/39/18	10 тн		Заливка переправы на грузоподъемность 30 тн		Акт ГИМС от 21.12.2018 г.		

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100%			ГАЗ-7 1-1шт; К-701-2шт; Бульдозер ТО-10- 1шт; Автогрейдер -1шт.	Планировка. Установка дорожных знаков.		Веден в эксплуатацию с 23.12.18г Акт от 22.12.18г		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65	
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		100%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.			Акт ГИМС от 21.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннальевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		83/44/39	20 тн		заливка переправы					
	р. Конда (д.Кама)		0,237		75/42/33	20 тн		заливка переправы					
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		100%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.	Работает комиссия		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.		Веден в эксплуатацию с 23.12.18г Акт от 22.12.18г		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75	
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:									Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 14.12.18г			
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		100%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Работы по содержанию.				АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		51/26/25	20 тн		заливка переправы			Акт ГИМС от 21.12.18г.		
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		73/43/30	20 тн		заливка переправы					
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Работы по содержанию.		Введен в эксплуатацию с 15.12.18г Акт от 14.12.18г			
	р. Конда(85 км)		0,130		80/43/37	15 тн		заливка переправы				ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75	

7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»									Введен в эксплуатацию с 07.12.18г. Акт от 06.12.18г			
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		100%			ГА3-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.	Работает комиссия		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		75/40/35			заливка переправы					
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.			ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62	
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		45/25/20			заливка переправы					
Всего Кондинский район		599,672	1,793	100%				58-шт					
Октябрьский район													
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		100%				Работа комиссии	24.12.2018	Работает комиссия		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		55/32/23			Работа комиссии					
	пр. Ухтовая		0,046		50/25/25			Работа комиссии					
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		100%				Сдана в эксплуатацию	Введен в эксплуатацию с 21.12.18г. Акт №1 от 20.12.18г.	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87			
	в т.ч л/перправа р. Ендырь		0,120		80/45/35	20 тн		Сдана в эксплуатацию					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100%	49/25/24			Работа комиссии	24.12.2018	Работает комиссия			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100%				Работа комиссии	24.12.2018 (перенесено с 21.12.2018)			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		55/30/25			Работа комиссии					
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		58/34/24			Работа комиссии					
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%				Сдана в эксплуатацию	Введена в эксплуатацию с 22.12.18г. Акт от 21.12.18г				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		100%				Сдана в эксплуатацию					
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100%				Сдана в эксплуатацию					
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		60/32/28			Сдана в эксплуатацию					

8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		100%				Сдана в эксплуатацию				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		100%				Сдана в эксплуатацию		Введена в эксплуатацию с 21.12.18г Акт от 20.12.18г	АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		90/50/40	20тн		Сдана в эксплуатацию				
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%				Сдана в эксплуатацию		Введена в эксплуатацию с 10.12.18г Акт от 10.12.18г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	100%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			100%								
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..	Расчистка полотна автомобильной дороги от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию с 12.12.18г. Акт №1 от 11.12.18г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..					ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		50/27/22	10тн		-				
Всего Белоярский район		51,645	0,070	100%								
Советский район												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.18г Акт от 10.12.18г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		100%								
Сургутский район												
1	«с. Угут - д.Каюково»	17,194		100%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с. Угут - п.Малюоганский»	20,975		100%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986

3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		100%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	25.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592				
Всего Сургутский район		73,289		100%											
Нижневартовский район															
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		100%			ГТТ вездеход-1 ед, ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования ,проминка 22 км.	24.12.2018г.	Работает комиссия		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60			
	в т.ч л/перправы через: р. Обь пр. Чехломей		0,451		55/28/27		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы							
			0,560		50/25/25		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы							
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100%			МТЛБ вездеход-2 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед			Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11			
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		75/40/35	20 тн	мотопомпа - 1шт						Введен в эксплуатацию с 15.12.18г - Акт от 15.12.18г		
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 2 ед, буран - 1ед			Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"			
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		75/35/30	20 тн	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы					Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г		
	р. Пасол		0,041		65/35/30	20 тн	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы					Введен в эксплуатацию 15.12.2018г. Акт от 15.12.2018г		

4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%				содержание зимника			Введен в эксплуатацию 06.12.2018г. Акт №1 от 06.12.2018г.		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба					
Всего Нижневартовский район		113,095	1,303	100%									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		100%				Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.				
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		84/45/39			Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Доустановка знаков				
	р. Валья		0,065		85/46/39			Урал - 1ед., МТЛБ - 2ед.	Обустройство постов регулирования	24.12.2018	Работает комиссия		ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000						Снегоходы- 3ед	Проезд есть для легковых автомобилей (УАЗ, Нива). Ведутся работы по планировке проезжей части, заделке промоин и размывов. Установка дорожных знаков.				
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		100%					Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		
4	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		100%					Сдана в эксплуатацию				НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		96/48/48	20 тн			Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г Акт от 21.12.18г		
	р. Ляпин		0,126		93/47/46	20 тн			Сдана в эксплуатацию				

3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 11.12.18г - Акт от 10.12.18г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
	р. Северная Сосьва		0,330		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
	пр. Чуанельская		0,240		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		100%				Сдана в эксплуатацию			
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,460		65/35/30	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г	
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 21.12.18г - Акт от 20.12.18г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Луговая Вогулка		0,155		80/45/35	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
	р. Горная Вогулка		0,130		80/45/35	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 21.12.18г - Акт от 20.12.18г	
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 11.12.18г - Акт от 10.12.18г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,295		65/36/29	20 тн		Сдана в эксплуатацию			
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 24.12.18г - Акт от 23.12.18г	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 22.12.18г - Акт от 21.12.18г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87

12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва		0,190		50/35/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
	р. Северная Сосьва		0,160		55/40/15	20 тн		Сдана в эксплуатацию				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	100%	100/50/50	20 тн		Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	100%	100/50/50	20 тн		Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 23.12.18г. Акт от 22.12.18г		
Всего Березовский район		798,748	3,033	100%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	100%								