

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 27 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК	
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		60%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до с. Кышик- 45 км, Заливка р. Пырьяха проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулева 10 км засыпка колеи -48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	17%	14/14/0			Провешивание переправы, разбивка торосов, начало заливки					
	пр. Северная		0,073	23%	39/21/18			Заливка переправы					
	пр. Неулева р. Полой		0,271 0,095	23% 32%	21/14/7 34/18/16			Заливка переправы проминка					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		53%			ГАЗ -71 2 шт.	автозимника, болот,		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	47%	38/28/10			Провешивание переправы, заливка					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		52%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	46%	37/27/10			Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		52%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294	19%	17/12/5			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе польня			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		51%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	38%	33/17/14			Заливка переправы					

7	«д.Янгуюлка - с.Согом»	29,199		53%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		90%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		52%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547	45%	33/23/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		52%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автозимника, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	47%	40/30/10			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		53%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		52%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка		25.12.2018 г.		
	р. Обь		1,162	42%	37/27/10			Провешивание переправы, заливка				
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		51%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кыпнеская, проминка до п. Кедровый, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085	47%	38/28/10			Провешивание переправы, заливка,				
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		52%			ГПА-1 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	21%	18/18/0			Провешивание створа переправы, пробная заливка				АО ГК Северавтор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
Всего Ханты-Мансийский район		390,848	7,180	45%								

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-902-814-18-46

Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчарь», в т.ч. по участкам:	133,143		65%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		50/25/25			заливка переправы			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		40%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		30/15/15			заливка переправы			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		70%			ГАЗ-71 -1шт; К-701 -1шт; Бульдозер ТО-10 -1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		25%			ГАЗ-71 -1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		35/20/15			заливка переправы			
	р. Конда (д.Кама)		0,237		35/18/17			заливка переправы			
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		45%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		25%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ЗАО "Кондавна" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:										
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		28%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Проминка вездеходами, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		25/15/10			заливка переправы			
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		25/15/10			заливка переправы			

6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		40%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами, вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		42/18/24			заливка переправы				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		50%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п.Луговой-р.Красный Яр. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		52/27/25			заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		25%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До р. Красный Яр проминка буранами. Планировка земполотна до с.Карым. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		18/10/8			заливка переправы				
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	41%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		40%			Снегоход - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт пр. Ухтовая		0,100 0,046		30/10/5			Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		20%			Буран - 2ед	Прминка автозимнка			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		35/20/15		Мотопомпа - 1ед	Намораживание				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	5%	13/8/5			Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации				
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		50%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым л.п. через р.Малый Атлым		0,125 0,199		30/20/10 30/20/10							
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		60%			К-701	Расчистка снега				
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		50%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника				
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		30/20/10		Мотопомпа - 2ед	Заливка				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		20%				Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		35/20/15							
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		50%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88

	Всего Октябрьский район	284,760	3,556	38%								
--	-------------------------	---------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		5%			Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
	р. Валья		0,065				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			Снегоход - 1ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Кемнаж		0,058		37/20/17		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
	р. Ляпин		0,126		35/17/18		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		10%			Газ-71 - 3ед.	Проминка болот в трудных участках			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		25/15/10		Мотопомпа - 1ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
	р. Северная Сосьва		0,330		25/15/10						
	пр. Чуанельская		0,240		25/15/10			Заливка переправы			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,460		35/20/15		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		5%			Снегоходы - 2ед	Прминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Луговая Вогулка		0,155		30/20/15		Мотопомпы - 2ед	Заливка переправы			
	р. Горная Вогулка		0,130		30/20/15		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		50%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,295		45/30/15		Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы			
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сot:8-904-884-28-88

11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		25%			Снегоход - 2ед	Проминка автомобильника			АО "ГК Северавтотор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К- 701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации. Проминка				ООО "Спецстройвод" Щелепкин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		25/20/5		Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,190		15/10/5			Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,160		15/10/5			Подготовка съездов				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/30/20		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%	50/30/20			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
Всего Березовский район		798,748	3,033	26%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2341,287	16,935	38%								