

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 04 " апреля 2018г.**

| № п/п                          | Наименование объектов  | Зимние дороги (км) | Ледовые переправы (км) | Готовность зимних а.д. (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Вид техники                    | Техническое состояние, виды производимых работ | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | Ограничения (в т.ч. основания для введения ограничения) | ПОДРЯДЧИК   | СУБПОДРЯДЧИК |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|
| <b>Ханты- Мансийский район</b> |  |                    |                        |                            |   |                                |                                |  |                                     |                           |   |   |              |
| 1                              | «г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырях», «Подъезд к д.Нялина» | 83.461             |                        | 100%                       |   |                                | КАМАЗ-2 ед. "клин"             | Содержание зимника, проезд удовлетворительный  | введен в эксплуатацию 23.12.2017 г. | 23.12.2017 г.             |   | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11              |              |
|                                | в т.ч л/переправа через: р. Обь  |                    | 1.000                  |                            | 70  | 15                             | мотопомпа 1 шт. снегоход Буран | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
|                                | пр. Северная   |                    | 0.073                  |                            | 70  | 15                             | мотопомпа 1 шт.                | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
|                                | пр. Неулва   |                    | 0.271                  |                            | 69  | 15                             | мотопомпа 1 шт. ГПА            | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
|                                | р. Полой   |                    | 0.095                  |                            | 70  | 15                             | мотопомпа 1 шт.                | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
| 2                              | «с.Тюли - п.Выкатной»  | 15.279             |                        | 100%                       |   |                                | К-700                          | Содержание зимника, проезд удовлетворительный  | Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г. | 21.12.2017 г.             |   | ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46 |              |
| 3                              | л/переправа через: р. Конда  | 0.424              | 0.424                  |                            | 62  | 15                             | мотопомпа 2 шт. снегоход       | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
| 4                              | «п.Сибирский - с.Батово»   | 15.000             |                        | 100%                       |   |                                | К-700                          | Содержание зимника, проезд удовлетворительный  | Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г. | 21.12.2017 г.             |   |   |              |
|                                | в т.ч л/переправа через: р. Иртыш  |                    | 0.566                  |                            | 76  | 15                             |                                | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
| 5                              | «с.Цингалы - п.Горноправдинск»   | 27.392             |                        | 100%                       |   |                                | К-700 -1 ед.                   | Содержание зимника, проезд удовлетворительный  | Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г. | 21.12.2017 г.             |   | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11              |              |
|                                | в т.ч л/переправа через: р. Иртыш  |                    | 0.294                  |                            | 66  | 15                             |                                | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |
| 6                              | «г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»  | 91.891             |                        | 100%                       |   |                                | К - 700 - 2 ед. + клин         | Содержание зимника, проезд удовлетворительный  | Введен в эксплуатацию 22.12.2017 г. | 22.12.2017 г.             |   | АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11              |              |
|                                | в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская  |                    | 0.025                  |                            | 95  | 15                             | мотопомпа 1 шт. ГПА            | Содержание переправы                           |                                     | Акт ГИМС от 04.04.2018 г. |   |   |              |





|                          |   |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
|--------------------------|---|---|--------------|-------------|-----------|----|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 6.1                      | "пгт.Междуреченский Кума". Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума | 53.231  |              | 100%        |           |    | Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы-3шт. | Содержание зимника   |  | Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.   |  | АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36 |   |
|                          | в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)  |   | 0.130        |             | 74/40/34  | 15 |  | намораживание льда   |  | Акт №3 от 02.04.2018г.               |  |  |   |
|                          | р. Конда(д.Юмас)  |   | 0.130        |             | 70/40/30  | 15 |  | намораживание льда   |  | Акт №3 от 02.04.2018г.               |  |  |   |
| 6.2                      | "р.Кума - пгт.Кондинский"   | 51.000  |              | 100%        |           |    | ГА-71-2пгт; мотопомпы - 2шт.             | Содержание зимника   |  | Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.   |  |  | ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574 |
|                          | р. Конда(85 км)   |   | 0.130        |             | 70/40/30  | 15 |  | намораживание льда   |  | Акт №3 от 02.04.2018г.               |  |  |   |
| 7                        | «пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»                     | Закрыт с 04.04.2018г. приказом КУ "УАД" исх.№64 от 02.04.2018г. |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
| 7.1                      | пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр                                       |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
|                          | в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)                                      |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
| 7.2                      | р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым   |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
|                          | в т.ч.переправа через р. Юконда   |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
|                          | <b>Всего Кондинский район</b>   | <b>405.360</b>  | <b>1.587</b> | <b>100%</b> |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
| <b>Октябрьский район</b> |   |   |              |             |           |    |  |  |  |                                      |  |  |   |
| 1                        | «д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»   | 34.100  |              | 100%        |           |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.                     | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)          |  | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |  | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88     |
|                          | в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт  |   | 0.100        |             | 100/65/35 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.          | Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы |  | Акт №3 от 11.01.2018г.               |  |  |   |
|                          | пр. Ухтовая   |   | 0.046        |             | 105/70/35 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.          | Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы |  | Акт №3 от 11.01.2018г.               |  |  |   |

|   |   |        |       |      |          |    |                                 |   |             |                                      |  |   |  |
|---|---|--------|-------|------|----------|----|---------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|---|--|
| 2 | «69 карьер - с.Пальяново»                   | 9.680  |       | 100% |          |    | К-701-1 ед.                     | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  | АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87 |  |
|   | в т.ч л/переправа р. Ендырь                 |        | 0.120 |      | 95/60/35 | 30 | МТЗ-1 ед.                       | Очистка переправы от снега                              |             | Акт № 2 от 11.01.18 г.               |  |   |  |
| 3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2.800  | 2.800 | 100% | 90/65/30 | 15 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед. | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Акт №4 от 02.04.2018г.               |  |   |  |
| 4 | «Подъезд к с.Большой Атлым»                 | 52.332 |       | 100% |          |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.            | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |   |  |
|   | в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым   |        | 0.125 |      | 78/53/25 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед. | Заливка переправы                                       |             | Акт №3 от 12.01.2018г.               |  |   |  |
|   | л.п. через р.Малый Атлым                    |        | 0.199 |      | 88/53/35 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед. | Заливка переправы                                       |             | Акт №3 от 12.01.2018г.               |  |   |  |
| 5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши»        | 69.338 |       | 100% |          |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.            | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) | 22.12.2017г | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |   |  |
| 6 | «п.Большие Леуши - п.Карымкары»             | 7.640  |       | 100% |          |    | К-700-1 ед.                     | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |   |  |
| 7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень»          | 22.360 |       | 100% |          |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.            | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |   |  |
|   | в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка    |        | 0.020 |      | 80/50/30 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед. | Заливка переправы                                       |             | Акт №3 от 12.01.18г.                 |  |   |  |
| 8 | «п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»  | 54.129 |       | 100% |          |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.            | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. |  |   | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88 |
| 9 | «п.Урманый - с.Каменное»                    | 19.130 |       | 100% |          |    | К-701-1 ед.                     | Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой) |             | Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г. |  | АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87 |  |
|   | в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская      |        | 0.146 |      | 95/65/30 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед. | Устройство снежных валов, заливка переправы             |             | Акт № от 11.01.18 г.                 |  |   |  |

|                         |   |                |              |             |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
|-------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 10                      | «п.Уньюган - д.Пантынг»                         | 13.251         |              | 100%        |          |           | МТЛБ-1 ед,<br>ГТТ-1 ед.           | Содержание<br>автозимника<br>(расчистка<br>автозимника<br>гусянкой)         |  | Введен в<br>эксплуатацию с<br>25.12.2017г. |  | ООО "Сибстрой"<br>Димов Степан<br>Степанович<br>8(34674)6-16-76<br>сот:8-904-884-28-88 |
|                         | <b>Всего Октябрьский район</b>                  | <b>284.760</b> | <b>3.556</b> | <b>100%</b> |          |           |                                   | Расчистка трассы<br>гусянкой<br>(выравнивание<br>профиля проезжей<br>части) |  |  |  |  |
| <b>Белоярский район</b> |   |                |              |             |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
| 1                       | «г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам: |                |              |             |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
|                         | "г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62        | 25.620         |              | 100%        |          |           | ГТТ,<br>автогрейдер,<br>погрузчик | Расчистка полотна<br>автозимника от<br>выпавшего снега                      |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>15.12.2017г.   |  | АО ГК Северавтодор<br>филиал №10<br>Кожухов Сергей<br>Алексеевич<br>8(34670)2-14-10    |
|                         | "р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645    | 26.025         |              | 100%        |          |           | ГТТ,<br>автогрейдер,<br>погрузчик | Расчистка полотна<br>автозимника от<br>выпавшего снега                      |  |  |  |  |
|                         | в т.ч л/перправы через: р. Лыхма                |                | 0.070        |             | 79/53/26 | <b>30</b> |                                   | Содержание<br>переправы   |  | Акт №2 от 26.12.2017г.                     |  |  |
|                         | <b>Всего Белоярский район</b>                   | <b>51.645</b>  | <b>0.070</b> | <b>100%</b> |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
| <b>Советский район</b>  |   |                |              |             |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
| 1                       | «пгт.Коммунистический - д.Пантынг»              | 29.230         |              | 100%        |          |           | МТЛБ-1 ед,<br>ГТТ-1 ед.           | Содержание<br>автозимника<br>(расчистка<br>автозимника<br>гусянкой)         |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>25.12.2017г.   |  | ООО "Сибстрой"<br>Димов Степан<br>Степанович<br>8(34674)6-16-76<br>сот:8-904-884-28-88 |
|                         | <b>Всего Советский район</b>                    | <b>29.230</b>  |              | <b>100%</b> |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
| <b>Сургутский район</b> |   |                |              |             |          |           |                                   |   |  |  |  |  |
| 1                       | «с.Угут - д.Каюкова»                            | 17.194         |              | 100%        |          |           | К-700 (2 ед.)                     | Расчистка<br>а/зимника  |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>21.12.2017г.   |  | ИП "Сивов" Сивов<br>Владимир Яковлевич<br>8-922-446-09-86                              |
| 2                       | «с.Угут - п.Малоюганский»                       | 20.975         |              | 100%        |          |           | К-700 (2 ед.)                     | Расчистка<br>а/зимника  |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>21.12.2017г.   |  |  |
| 3                       | «г.Сургут - п.Баннный»                          | 0.678          |              | 100%        |          |           | МТЗ (2 ед.)                       | Расчистка<br>а/зимника  |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>22.12.2017г.   |  | АО ГК Северавтодор<br>филиал №3<br>Сайфуллин Дамир<br>Ришатович<br>8 (3462)22-51-76    |
| 4                       | «с.Сытомино - п.Горный»                         | 34.442         |              | 100%        |          |           | МТЗ (2 ед.)                       | Расчистка<br>а/зимника  |  | Введен в<br>эксплуатацию<br>25.12.2017г.   |  |  |
|                         | <b>Всего Сургутский район</b>                   | <b>73.289</b>  |              | <b>100%</b> |          |           |                                   |   |  |  |  |  |



| Березовский район |   |         |       |      |           |    |   |   |            |   |  |  |  |
|-------------------|---|---------|-------|------|-----------|----|---|---|------------|---|--|--|--|
| 1                 | «Газовая трасса - с.Саранпауль»                                 | 154.035 |       | 100% |           |    | МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед. | Выравнивание профиля проезжей части гусьянкой, расчистка (154,035 км) | 10.01.2018 | Введен в эксплуатацию участок от поворота на Ломбовож до с. Саранпауль L=40 км с 26.12.2017г. |  |  | АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10) |
|                   | в т.ч л/перправа через: р. Талья                                |         | 0.043 |      | 90/55/35  | 30 | Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.                   | Устройство снежных валов, заливка переправы                           |            |   |  |  |  |
|                   | р. Валья  |         | 0.065 |      | 100/65/35 | 30 | Снего-болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.                 | Устройство снежных валов, заливка переправы                           |            |   |  |  |  |
| 2                 | «д.Ломбовож - с.Саранпауль»                                     | 40.730  |       | 100% |           |    | ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.                                  | Расчистка автозимника гусьянкой (40,730 км)                           |            | Введен в эксплуатацию с 26.12.17г. Акт №1 от 12.01.2018г                                      |  |  | АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61( работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полюянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)           |
|                   | в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж                               |         | 0.058 |      | 85/50/35  | 30 | Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.                          | Устройство снежных валов, заливка переправы                           |            | Акт №2 от 10.01.17г.  |  |  |  |
|                   | р. Ляпин  |         | 0.126 |      | 76/45/31  | 30 | Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.                          | Устройство снежных валов, заливка переправы                           |            | Акт № 2 от 10.01.18г.   |  |  |  |
| 3                 | «пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур» | 100.115 |       | 100% |           |    | К-701-3 ед.   | Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км)           |            | Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.  |  |  | ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05   |
|                   | в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва                      |         | 0.413 |      | 64/35/29  | 30 | Т-40 (водомет)-2 ед.                                    | Очистка от снега, заливка переправы                                   |            | Акт от 10.01.18г.   |  |  |  |
|                   | р. Северная Сосьва  |         | 0.330 |      | 72/42/30  | 30 | Т-40 (водомет)-2 ед.                                    | Очистка от снега, заливка переправы                                   |            | Акт № 1 от 22.12.17 г.Акт от 10.01.18г.   |  |  |  |
|                   | пр. Чуанельская   |         | 0.240 |      | 67/37/30  | 30 | Т-40 (водомет)-2 ед.                                    | Очистка от снега, заливка переправы                                   |            | Акт № 1 от 22.12.17 г.Акт № 2 от 10.01.18г.   |  |  |  |
| 4                 | «д.Сартынья - п.Сосьва»   | 74.970  |       | 100% |           |    | ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.                                  | Расчистка автозимника гусьянкой (74,970 км)                           |            | Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.  |  |  | АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61( работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полюянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)           |
| 5                 | «п.Сосьва - д.Кимкьясуй»  | 50.967  |       | 100% |           |    | ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.                                  | Расчистка автозимника гусьянкой (50,967 км)                           |            | Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.  |  |  |  |
|                   | в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва                      |         | 0.460 |      | 72/42/30  | 30 | Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.                          | Устройство снежных валов, заливка переправы                           |            | Акт №2 от 10.01.18г.  |  |  |  |
| 6                 | «п.Сосьва - д.Ломбовож»   | 37.675  |       | 100% |           |    | ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.                                  | Расчистка автозимника гусьянкой (37,675 км)                           |            | Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.  |  |  |  |



|    |  |         |       |      |          |    |   |   |  |   |  |  |  |
|----|--|---------|-------|------|----------|----|---|---|--|---|--|--|--|
| 7  | «пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем» | 56.900  |       | 100% |          |    | К-701-2 ед.                                     | Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (56,900 км)              |  | Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.                        |  |  |  |
|    | в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка              |         | 0.155 |      | 76/46/30 | 30 | Т-40 (водомер)-2 ед.                            | Очистка от снега, заливка переправы                                     |  | Акт №1 от 22.12.17 г. Акт №2 от 10.01.18г.                |  |  | ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)233-05  |
|    | р. Горная Вогулка  |         | 0.130 |      | 75/45/30 | 30 | Т-40 (водомер)-2 ед.                            | Очистка от снега, заливка переправы                                     |  | Акт №1 от 22.12.17 Акт № 2 от 10.01.18г.                  |  |  |  |
| 8  | «с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного с          | 23.595  |       | 100% |          |    | К-701-2 ед.                                     | Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (23,595 км)              |  | Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.                        |  |  |  |
| 9  | «пгт.Игрим - д.Анеева»                                   | 21.980  |       | 100% |          |    | ГТТ-1 ед., МТЗ-1 ед.                            | Выравнивание профиля проезжей части гусанкой, расчистка (21,980 км)     |  | Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.                        |  |  | АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87  |
|    | в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва              |         | 0.295 |      | 72/42/30 | 30 | Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.                  | Устройство снежных валов, заливка переправы                             |  | Акт № 2 от 10.01.18г.                                     |  |  |  |
| 10 | «пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»                      | 34.168  |       | 100% |          |    | МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.                            | Расчистка трассы гусанкой (34,168 км)                                   |  | Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.                        |  |  | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88  |
| 11 | «пгт.Игрим - д.Сартынья»                                 | 77.888  |       | 100% |          |    | ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.                          | Расчистка автозимника гусанкой (40 км)                                  |  | Введен в эксплуатацию с 26.12.17,                         |  |  | АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46 ) |
| 12 | «д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»              | 125.517 |       | 100% |          |    | Снегоуборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ" 1 ед. | Очистка проезжей части плужным снегоочистителем                         |  | Введен в эксплуатацию 26.12.2017г.                        |  |  | ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04                                       |
|    | в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва              |         | 0.160 |      | 76/50/26 | 30 | Снегоход, ледобур, мотопомпа                    | Устройство снежных валов, заливка переправы                             |  | Акт от 10.01.18г.   |  |  |  |
|    | р. Северная Сосьва                                       |         | 0.190 |      | 72/45/27 | 30 | Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.              | Устройство снежных валов, заливка переправы                             |  | Акт № 2 от 10.01.18 г.                                    |  |  |  |
|    | р. Северная Сосьва                                       |         | 0.160 |      | 80/50/30 | 30 | Снегоход, ледобур, мотопомпа                    | Устройство снежных валов, заливка переправы                             |  | Акт № 2 от 10.01.18г.                                     |  |  |  |
| 13 | Ледовая переправа ч/з р.Ягрия                            |         | 0.134 |      | 99/60/39 | 30 | Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.  | Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега |  | Введена в эксплуатацию 26.12.2017г. Акт № 2 от 10.01.18г. |  |  |  |

