

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 07 " декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышино», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		69%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника на всем протяжении 83,461 км Заливка р. Пырьяшка грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	25.12.2018 г.	25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		45/34/11			Заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		50/29/21			Заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		50/32/18			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095		49/27/22			Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		68%			ГАЗ -71 2 шт.	Проминка автосимника, болот, засыпка колеи снегом	17.12.2018 г.	25.12.2018 г.		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	55%	44/33/11			Заливка переправы	17.12.2018 г.	25.12.2018 г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		68%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.	25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		48/36/12			Заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		68%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.	25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		47/32/15			Заливка переправы				

6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		68%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Засыпка колеи снегом, протакивание клинаот г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка и с. Имитуй 91,891 км	24.12.2018 г.	25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		48/30/18			Заливка переправы промника			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		65%			снегоход - 3 шт.	автозимника, болот.	24.12.2018 г.	25.12.2018 г.	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника		Введен с 01.12.2018 Акт №1 от 30.11.2018 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		70%			трактор-болотоход Т-170	промника колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.	
	в т.ч л/перпавы через: р. Обь		1,547		52/37/15			Заливка переправы			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		74%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега		25.12.2018 г.	
	в т.ч л/перпавы через: пр.Ендырская		0,051		62/45/17			Заливка переправы			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		76%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега		25.12.2018 г.	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		68%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега	21.12.2018 г.	25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,162		50/36/14			Заливка переправы			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		68%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перпавы через: р. Обь		1,085		50/36/14			Заливка переправы			

14	«Р№-1007 - с.Зенково»	3,335		85%			ГПА-1 ед. К700-1ед.	Проминка автозимника	19.12.2018 г.	25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич	
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		48/36/12			Заливка переправы				
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		50%				Проминка автозимника		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот.8-902-814-18-46
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	70%								
Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		75%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; УРАЛ-2 шт; Мотопомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна.Установк а дорожных знаков.	14.12.18г.	25.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		62/32/30			заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		60%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, К-700-2шт; Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Установка дорожных знаков.	21.12.18г.	25.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		48/26/22			заливка переправы				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		75%			ГАЗ-71 -1шт; К-701 -2шт; Бульдозер ТО-10- 1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка.Установк а дорожных знаков.	22.12.18г.	25.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		60%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		65/37/28			заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		65/38/27			заливка переправы				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		50%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	24.12.18г.	25.12.18г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		50%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Наличие дорожных знаков, вех - 100%	22.12.18г.	25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:								14.12.18г.			

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		65%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	14.12.18г.	25.12.18г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки) р. Конда(д.Юмас)		0,130 0,130		45/25/20 45/24/21		заливка переправы заливка переправы					
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		65%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	14.12.18г.	25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		59/31/28		заливка переправы					
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»								06.12.18г.			
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		75%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п.Луговой-р.Красный Яр. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.	25.12.18г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		72/40/32		заливка переправы					
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		50%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка, планирова земполотна. Установка дорожных знаков.	24.12.18г.	25.12.18г.		ООО"Карымская строительно- коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		38/22/16		заливка переправы					
Всего Кондинский район		599,672	1,793	63%					Октябрьский район			
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		70%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт пр. Ухтовая		0,100 0,046		45/28/17 40/23/17		мотопомпы мотопомпы	Заливка переправы Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		70%			Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Протоптана вся протяженность				
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		55/30/25		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30%	35/20/15			Заливка переправы	20.12.2018			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		70%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 -1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			

	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		40/25/15		Намораживание переправы	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		40/25/15		Намораживание переправы	21.12.2018			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		50%		МТЛБ -2ед	Проминка автотрассы	21.12.2018			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%		К-701	Производится расчистка трассы на 3ой раз	21.12.2018			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%		МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		50/30/20	Мотопомпа - 2ед	Заливка				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		70%		К-700 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		40%		ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ	24.12.2018		АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		50/30/20	Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы				
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		90%		Будьдозер - 1ед.	Расчистка трассы	10.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	64%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			90%				11.12.2018г.			
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		90%	0,000	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега		25.12.2018		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		90%	0,000	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега		25.12.2018		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		50/27/22	помпа	-		25.12.2018		
Всего Белоярский район		51,645	0,070	90%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		90%		Будьдозер - 1ед.	Расчистка трассы	10.12.2018г.	25.12.2018		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		90%							

Сургутский район											
1	«с. Угут - д. Каюково»	17,194		75%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с. Угут - п. Малоюганский»	20,975		55%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		35%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.		25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		50%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
Всего Сургутский район		73,289		54%							
Нижневартовский район											
1	«г. Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		38%			ГТТ вездеход-1 ед ДЗ-98-1 ед	Устройство постов регулирования , проминка 7 км.	17.12.2018г.	25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		44/22/22		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	пр. Чехломей		0,560		35/20/15		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
2	«п. Белорусский - с. Ларьяк»	46,680		75%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км	19.12.2018г.	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		60/35/25		мотопомпа - 1шт			25.12.2018г	
3	«с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк»	29,830		68%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1 ед	Устройство поста регулирования , проминка 25 км.	19.12.2018г.	25.12.2018г	
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		45/25/20		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	р. Пасол		0,041		28/15/13		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
4	«с. Былино - п. Зайцева речка»	14,225		100%			ГТТ вездеход-1 ед.	Проминка 14 км , планировка	06.12.2018г.	25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр. Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба			
Всего Нижневартовский район		113,095	1,303	70%							

Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		60%			МТЛБ-2ед, ГАЗ-71-1ед., снегоходы - 2ед.	Протаскивание гусьнякой в 2 прохода, проезд есть для грузовых машин	22.12.2018г.	25.12.2018г	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		45/25/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы		25.12.2018г	
	р. Валя		0,065		45/25/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы		25.12.2018г	
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автотрассы на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьняки	22.12.2018г.	25.12.2018г	
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		50%			ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ с клином, Урал с клином дошел до р.Ляпин		25.12.2018г	
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		50%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином	25.12.2018г	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпая		0,058		50/25/25		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами	21.12.2018		25.12.2018г
	р. Ляпин		0,126		50/25/25		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами	21.12.2018		25.12.2018г
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		80%			Газ-71 - 3ед.	Расширение трассы, установка дор.знаков	10.12.2018	25.12.2018г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		50/30/20		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек		25.12.2018г	
	р. Северная Сосьва		0,330		50/30/20		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек		25.12.2018г	
	пр. Чуанельская		0,240		50/30/20		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек		25.12.2018г	

4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		50%			ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ с клином	21.12.2018	
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		50%			Снегоход - 2ед. Трэкол - 2ед.	Проминка автотрактора в 4 прохода		
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,460		55/30/25		Снегоход - 3ед. мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами		

НО КМНС "Сосьва"
8(34674)3-21-70

6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		50%			ГТТ-4ед	Проминка ГТТ с клином в 4 прохода	22.12.2018				
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		60%			МТБУ - 2ед	Расчистка трассы	21.12.2018			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05	
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155			50/30/20	Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы					
	р. Горная Вогулка		0,130			50/30/20	Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы					
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		40%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации	20.12.2018				
9	«пгт.Игрим - д.Ансева»	21,980		90%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проезд есть, расчистка трассы, частичная установка дор.знаков	10.12.2018			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295			55/30/25	Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы					
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		75%			МТЛБ - 2ед.	Расчистка снега, частичная установка знаков	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		60%			МТЛБ-1ед, ГАЗ-71 - 1 ед, снегоходы - 2ед.	Трасса расширена полностью, протаскивание гусьнки	21.12.2019			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		50%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Расчистка трассы	23.12.2018			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160			32/22/10	Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда					
	р. Северная Сосьва		0,190			29/21/8		Наморозка льда					
	р. Северная Сосьва		0,160			31/23/8		Наморозка льда					
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%		50/30/20		Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами	22.12.2018				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%		50/30/20		Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами	22.12.2018				
	Всего Березовский район	798,748	3,033	58%									
	ИТОГО ПО ХМАО:	2384,152	16,935	70%									