

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 22 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК	
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышико», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		50%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до п. Пырьях - 25 км, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулева 10 км засыпка колеи -48 м3 грунта, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	0%	7/7/0			Устройство подходов к переправе, срезка уступов					
	пр. Северная		0,073	20%	36/20/16			Заливка переправы					
	пр. Неулева р. Полой		0,271 0,095	2% 20%	15/11/4 22/13/9			Заливка переправы Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		50%			ГАЗ-71 2 шт.	Проминка автозимника, болот		25.12.2018 г.	ООО"Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424		10/10/0			Провешивание переправы, заливка					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		50%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев,		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	0%	10/10/0			Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		50%			ГТТ-2 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		10/10/0			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе полынья			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		50%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	20%	20/11/9			Заливка переправы					

7	«д.Янгуюлка - с.Согом»	29,199		50%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		70%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		50%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		7/7/0			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка, на одной полосе полынья				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		50%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автозимника, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	20%	20/13/7			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		50%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		50%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162	1%	7/7/0			Провешивание переправы, заливка				
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		50%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кыннская, проминка до п. Кедровый		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		12/11/1			Провешивание переправы, заливка, на одной полосе полынья				
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		50%			ГПА-1 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		АО ГК Северавтор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	10%	10/10/0			Провешивание створа переправы, пробная заливка				
	Всего Ханты-Мансийский район	390,848	7,180	35%								

Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		50%			Буран -3 шт; ГА3-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		30/15/15			заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		30%			ГА3-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; Мотопомпа -4шт.	Проминка, планировка, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		10/5/5			заливка переправы				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		65%			ГА3-7 1-1шт; К-700 -1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		15%			ГА3-71-1шт, Т-150-1шт; Бульдозер-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		20/10/10			заливка переправы				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		32%			ГА3-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		17%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямича до д.Кума	53,231		28%			ГА3-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Ликвидация колеи, проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		20/10/10			заливка переправы				

Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			30%							
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		30%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018		АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		30%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч. л/переправы через: р. Лыхма		0,070	0%	0	0	-	-	25.12.2018		
	Всего Белоярский район	51,645	0,070	23%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		20%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Советский район	29,230		20%							
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		40%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малюганский»	20,975		25%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		10%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	25.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтордор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтордор", Уляев В.Г. 892292938592
	Всего Сургутский район	73,289		21%							
Нижневартовский район											
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		12%			ГТТ вездеход-1 ед ДЗ-98-1ед	Проминка 3 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтордор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		0,451		18/15/3		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	пр. Чехломей		0,560		17/15/2		мотопомпа - 4шт		25.12.2018г		
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		40%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка км 0 - км 20	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтордор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/переправы через: р. Сабун		0,077		15/10/5		мотопомпа - 1шт		25.12.2018г		
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		35%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	Проминка 20 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г		
	в т.ч л/переправы через: р. Вах		0,115		15/10/5		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	р. Пасол		0,041		5/5/0				25.12.2018г		
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		30%			ГТТ вездеход-1ед.	Проминка 14 км ,заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтордор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059								
	Всего Нижневартовский район	113,095	1,303	29%							

Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		5%			Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
	р. Валья		0,065				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			Снегоход - 1ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Кемпая		0,058		30/15/15		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
	р. Ляпин		0,126		30/15/15		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		10%			Газ-71 - 3ед.	Проминка болот в трудных участках			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		15/10/5		Мотопомпа - 1ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
	р. Северная Сосьва		0,330		15/10/5						
	пр. Чуанельская		0,240		15/10/5			Заливка переправы			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуи»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,460		15/10/5		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		5%			Снегоходы - 2ед	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Луговая Вогулка		0,155		20/12/8		Мотопомпы - 2ед	Заливка переправы			
	р. Горная Вогулка		0,130		19/12/7		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации			АО "ГК Северавтор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		30%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,295				Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы			
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сot:8-904-884-28-88

11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		15%			Снегоход - 2ед	Проминка автомобильника			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87			
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		10%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К- 701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации. Проминка			ООО "Спецстройвод" Щелепкин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04			
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160				Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Подготовка съездов						
	р. Северная Сосьва		0,190					Подготовка съездов						
	р. Северная Сосьва		0,160					Подготовка съездов						
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	15%	15/15/30		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами						
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	15%	15/15/30			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами						
Всего Березовский район		798,748	3,033	16%										
ИТОГО ПО ХМАО:		2341,287	16,935	24%										