

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 29 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышино», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		100%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед. А/С-1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		51/41/10	10	мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	пр. Северная		0,073		55/30/25	10	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	пр. Неулева		0,271		58/43/15	10	мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	р. Полой		0,095		50/35/15	10	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		48,38/10	10	мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		100%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566		45/35/10	5		заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		45/38/7	10		заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал - 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		50/35/15	10	мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547		45/35/10	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		

	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051		56/45/11	15	мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			трактор-болотоход,	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100%			трактор-болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь	1,162			47/35/12	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь	1,085			50/40/10	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		100%			ГАЗ-71	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		
15	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 ед., ТО-18 -1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч. л/перправа ч/з пр.Неулевая	0,587			49/34/15	10	мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 20.12.2017 г.		
	Всего Ханты-Мансийский район	433,713	7,180	100%								
Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			МЛТБУ-1шт, Урал-1шт, Мотопомпы - 2 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	в т.ч л/перправа через: р. Конда	0,200			65/35/30	20		намораживание льда		Акт от 22.12.2017г.		
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		100%			ГАЗ-71 с клином, трактор МСН-10-07, помпы - 4шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО "Пурстроймонтаж" Шишкин Денис Валерьевич 8(3467)72-54-84, сот: 8-929-255-77-72
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш	0,470			70/40/30	30		намораживание льда		Акт №2 от 27.12.2017г.		
3	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		100%			К-701, автогрейдер А-120, ГАЗ-71-1шт	Содержание зимника.		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72-55-13, сот:8 (929) 264-11-75, 8 (952) 721-47-20
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		100%			ГАЗ-71 - 1шт, ДТ-75-2шт, трактор Т-150-1шт	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннальевич 8(3467)72-02-49, сот:8 (950) 514-41-75
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)	0,290			60/30/30	20		намораживание льда		Акт от 21.12.2017г.		
	р. Конда (д.Кама)	0,237			65/35/30			намораживание льда		Оформление документов.		

4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		100%			Урал-55031.; ГАЗ-71-1шт, МТЛБУ-1шт	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100%			ГАЗ-71 - 1шт, К-701А	Содержание зимника.		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		100%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы-3шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)	0,130			74/40/34	20		намораживание льда	Акт от 25.12.2017г.			
	р. Конда(д.Юмас)	0,130			70/40/30	20		намораживание льда	Акт от 25.12.2017г.			
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
	р. Конда(85 км)	0,130			70/40/30	20		намораживание льда	Акт от 22.12.2017г.			
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		100%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГАЗ-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Планировка автозимника .	на участке пгт.Междуреченский - п.Луговой протяженностью 15.623 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 13.12.2017г. участок протяженностью 15.623 км пгт.Междуреченский - п.Луговой	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот: 8-902-852-90-02	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)	0,180			65/35/30	10		намораживание льда	Акт от 25.12.2017г.			
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100%			ГАЗ-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт, болотоход-1шт	Содержание зимника	25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.	ООО"Карымская строительное коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65	
	в т.ч.переправа через р. Юконда	0,026			65/35/30	10		намораживание льда	Акт от 25.12.2017г.			
Всего Кондинский район		599,672	1,793	100%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегибное»	34,100		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (34,100 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт	0,100			55/35/20	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
	пр. Ухтовая	0,046			55/35/20	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		

2	«69 карьер - с.Пальново»	9,680		100%			К-701-1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем (9,680 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	АО ГК Северавтордор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь	0,120			75/45/30	15	МТЗ-1 ед.	Очистка переправы от снега		Акт от 22.12.2017г.		
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100%	45/25/20	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы на третий раз (1000 м)		Акт от 26.12.2017г.		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (52,332 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым	0,125			45/30/15	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
	л.п. через р.Малый Атлым	0,199			45/30/15	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (69,338 км)	22.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		100%			К-700-1 ед.	Расчистка трассы от снега (7,640 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (22,360 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка	0,020			45/30/15	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (54,129 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		100%			К-701-1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем (19,130)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.	АО ГК Северавтордор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская	0,146			65/35/30	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		

10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой (выравнивание профиля проезжей части)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	100%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автомобильной от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автомобильной от выпавшего снега				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0,070		79/53/26	30		Содержание переправы		Акт №2 от 26.12.2017г.		
Всего Белоярский район		51,645	0,070	100%								
Советский район												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой (выравнивание профиля проезжей части)		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		100%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г. Оформление документов		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г. Оформление документов		
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 22.12.2017г. Оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов		
Всего Сургутский район		73,289		100%								

Березовский район

1		154,035		30%			МГЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусянской, расчистка (114,04 км)	Работа комиссии	Введен в эксплуатацию участок от поворота на Ломбовож до с. Саранпауль L=40 км с 26.12.2017г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		85/50/35		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Валья		0,065		85/50/35		Снего- болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автозимника гусянской (40,730 км), забивка ручьев		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полюянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		70/40/30	20	Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		из акта по зимнику		
	р. Ляпин		0,126		70/40/30	20	Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		из акта по зимнику		
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%			К-701-3 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/35/30	20	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		из акта по зимнику		
	р. Северная Сосьва		0,330		65/35/30	20	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		из акта по зимнику		
	пр. Чуанельская		0,240		65/35/30	20	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		из акта по зимнику		
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автозимника гусянской на 4 раза (74,970 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полюянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		100%			ГТТ-4 ед.	Расчистка автозимника гусянской автозимника на 4 раза (50,967 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		65/37/28	20	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		из акта по зимнику		
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автозимника гусянской (37,675 км), забивка ручьев		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		

7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (56,900 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		65/35/30	20	Т-40 (водомет)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		из акта по зимнику		
	р. Горная Вогулка		0,130		75/45/30	20	Т-40 (водомет)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		из акта по зимнику		
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (23,595 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%			ГТТ-1 ед., МТЗ-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусанкой, расчистка (21,980 км), установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		55/30/25	20	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		из акта по зимнику		
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (34,168 км)		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		100%			ГТТ-4 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой на 2 раза (40 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17,		АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет ИО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		100%			Снегоборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ". 1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем		Введен в эксплуатацию 26.12.2017г.		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		51/30/21	20	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков		из акта по зимнику		
	р. Северная Сосьва		0,190		52/31/21	20	Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков		из акта по зимнику		
	р. Северная Сосьва		0,160		51/29/22	20	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков		из акта по зимнику		
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134		75/49/26	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г.		

14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074		85/50/35	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г.		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	Всего Березовский район	798,748	3,033	94%								
	ИТОГО ПО ХМАО:	2458,927	17,064	99%								