

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 6 " февраля 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Ограничения (в т.ч. основания для введения ограничения)	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83.461		100%			КАМАЗ-2 ед. "клин"	Содержание зимника, проезд удовлетворительный	введен в эксплуатацию 23.12.2017 г.	23.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1.000		83/63/20	30	мотопомпа 1 шт. снегоход Буран	Содержание переправы		Акт ГИМС от 11.01.2018 г.			
	пр. Северная		0.073		84/64/20	30	мотопомпа 1 шт.	Содержание переправы		Акт ГИМС от 11.01.2018 г.			
	пр. Неулева		0.271		88/63/25	30	мотопомпа 1 шт. ГПА	Содержание переправы		Акт ГИМС от 11.01.2018 г.			
	р. Полой		0.095		80/60/20	30	мотопомпа 1 шт.	Содержание переправы		Акт ГИМС от 11.01.2018 г.			
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15.279		100%			К-700	Содержание зимника, проезд удовлетворительный	Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г.	21.12.2017 г.		ООО"Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/переправа через: р. Конда	0.424	0.424		79/62/17	30	мотопомпа 2 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15.000		100%			К-700	Содержание зимника, проезд удовлетворительный	Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г.	21.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0.566		80/55/25	30		Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27.392		100%			К-700 -1 ед.	Содержание зимника, проезд удовлетворительный	Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г.	21.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0.294		85/60/25	30		Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгудовка»	91.891		100%			К - 700 - 2 ед. + клин	Содержание зимника, проезд удовлетворительный	Введен в эксплуатацию 22.12.2017 г.	22.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0.025		95/61/34	30	мотопомпа 1 шт. ГПА	Содержание переправы		Акт ГИМС от 11.01.2018 г.			

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29.199		100%			ДТ-75 - 1 шт. А/С - 1 шт.	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 22.12.2017 г.	22.12.2017 г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19.649		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию акт от 30.11.2017 г.	30.11.2017 г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4.040		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 25.12.2017 г.	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправа через: р.Обь		1.547		80/56/24	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт ГИМС от 10.01.2018 г.			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7.159		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 25.12.2017 г.	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская		0.051		83/63/20	30	мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	Содержание переправы		Акт ГИМС от 10.01.2018 г.			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9.698		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 25.12.2017 г.	25.12.2017 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53.868		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 25.12.2017 г.	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправа через: р.Обь		1.162		80/52/28	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30.453		100%			К-700 УРАЛ - 375	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 25.12.2017 г.	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправа через: р.Обь		1.085		80/58/22	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			
14	«с.Болчары-с.Цингалы»	42.865		100%			К-700 - 1 ед.	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 21.12.2017 г.	21.12.2017 г.			
15	«РН№-1007 - с.Зенково»	3.335		100%			К-700 - 1 ед.	Содержание зимника, проезд удовлетворительн ый	Введен в эксплуатацию 20.12.2017 г.	20.12.2017 г.			АО ГК Северавтордор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0.587		80/58/22	30	мотопомпа 1 шт.	Содержание переправы		Акт ГИМС от 12.01.2018 г.			8(3467)38-81-11
	Всего Ханты-Мансийский район	433.713	7.180	100%									

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-
902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-
902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"
Киреев Андрей
Георгиевич
8(3467)32-85-31,
сот: 8-
902-814-18-46

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53.231		100%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы-3шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0.130		74/40/34	30		намораживание льда		Акт №2 от 10.01.2018г.			
	р. Конда(д.Юмас)		0.130		70/40/30	30		намораживание льда		Акт №2 от 10.01.2018г.			
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51.000		100%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	р. Конда(85 км)		0.130		70/40/30	30		намораживание льда		Акт №2 от 10.01.2018г.			
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»												
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50.100		100%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГА3-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Планировка автозимника	на участке пгт.Междуреченский - п.Луговой протяженностью 15.623 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 13.12.2017г. участок протяженностью 15.623 км пгт.Междуреченский - п.Луговой	С 05.02.2018г. ограничение массы 15 тн на участке "пгт. Междуреченский-п.Луговой", письмо Иск.№ 05/02-Иск-120 от 02.02.2018г. (по обращению администрации Кондинского района).		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0.180		65/35/30	30		намораживание льда		Акт № 2 от 10.01.18г.			
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61.863		100%			ГА3-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт, болотоход-1шт	Содержание зимника	25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.			ООО карымская строительное коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62,
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0.026		65/35/30	30		намораживание льда		Акт № 3 от 22.01.18г.			
Всего Кондинский район		599.672	1.793	100%									
Октябрьский район													
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34.100		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0.100		100/65/35	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №3 от 11.01.2018г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0.046		105/70/35	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №3 от 11.01.2018г.			

2	«69 карьер - с.Пальяново»	9.680		100%			К-701-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0.120		95/60/35	30	МТЗ-1 ед.	Очистка переправы от снега		Акт № 2 от 11.01.18 г.			
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2.800	2.800	100%	95/65/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-3 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Акт №3 от 11.01.2018г.			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52.332		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0.125		78/53/25	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы		Акт №2 от 09.01.2018г.			
	л.п. через р.Малый Атлым		0.199		88/53/35	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы		Акт №2 от 09.01.2018г.			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69.338		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)	22.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7.640		100%			К-700-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22.360		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0.020		80/50/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Заливка переправы		Акт №3 от 12.01.18г.			
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54.129		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19.130		100%			К-701-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0.146		95/65/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № от 11.01.18 г.			

10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13.251		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автомобильника (расчистка автомобильника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Октябрьский район	284.760	3.556	100%				Расчистка трассы гусьянкой (выравнивание профиля проезжей части)				
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25.620		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автомобильника от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26.025		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автомобильника от выпавшего снега				
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0.070		79/53/26	30		Содержание переправы		Акт №2 от 26.12.2017г.		
	Всего Белоярский район	51.645	0.070	100%								
Советский район												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29.230		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автомобильника (расчистка автомобильника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Советский район	29.230		100%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17.194		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09- 86
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20.975		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.		
3	«г.Сургут - п.Баннный»	0.678		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 22.12.2017г.		АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34.442		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		
	Всего Сургутский район	73.289		100%								

Березовский район													
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154.035		100%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусьянкой, расчистка (154,035 км)	10.01.2018	Введен в эксплуатацию участок от поворота на Ломбовож до с. Саранпауль L=40 км с 26.12.2017г.			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0.043		90/55/35	30	Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы					
	р. Валья		0.065		100/65/35	30	Снего-болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы					
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40.730		100%			ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (40,730 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г. Акт №1 от 12.01.2018г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпак		0.058		85/50/35	30	Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №2 от 10.01.17г.			
	р. Ляпин		0.126		76/45/31	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100.115		100%			К-701-3 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0.413		64/35/29	30	Т-40 (водомер)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.			
	р. Северная Сосьва		0.330		72/42/30	30	Т-40 (водомер)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт № 1 от 22.12.17 г.Акт от 10.01.18г.			
	пр. Чуанельская		0.240		67/37/30	30	Т-40 (водомер)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт № 1 от 22.12.17 г.Акт № 2 от 10.01.18г.			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74.970		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (74,970 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50.967		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (50,967 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0.460		72/42/30	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №2 от 10.01.18г.			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37.675		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (37,675 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.			

7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56.900		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (56,900 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0.155		76/46/30	30	Т-40 (водомер)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт №1 от 22.12.17 г. Акт №2 от 10.01.18г.			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	р. Горная Вогулка		0.130		75/45/30	30	Т-40 (водомер)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт №1 от 22.12.17 Акт № 2 от 10.01.18г.			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного о	23.595		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (23,595 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.			
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21.980		100%			ГТТ-1 ед., МТЗ-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусьянкой, расчистка (21,980 км)		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.			АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0.295		72/42/30	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.			
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34.168		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (34,168 км)		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77.888		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (40 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17,			АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125.517		100%			Снегоуборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"-1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем		Введен в эксплуатацию 26.12.2017г.			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71,
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0.160		76/50/26	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.			
	р. Северная Сосьва		0.190		72/45/27	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18 г.			
	р. Северная Сосьва		0.160		80/50/30	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.			

сот:8-918-
125-33-04

13	Ледовая переправа ч/з р.Ягрия		0.134		99/60/39	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г. Акт № 2 от 10.01.18г.		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья		0.074		94/60/34	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа-1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г. „Акт № 2 от 10.01.18г.		
Всего Березовский район		798.540	3.033	100%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2458.719	17.064	100%								