

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 30 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних в.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК	
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Налина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Налина»	83,461		61%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., а/самосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Налина до с. Кышик- 45 км, Заливка р. Пырьяхка проминка от г. Ханты Мансийска до пр. Неулва 10 км засыпка колеи –48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Севергаздор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч. д/переправа через: р. Обь		1,000		35/25/10		Провешивание переправы, разбивка горловины, начало заливки						
	пр. Северная		0,073		45/25/20		Заливка переправы						
	пр. Неулва		0,271		35/20/15		Заливка переправы						
	р. Полой		0,095		40/22/18		Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		54%			ГАЗ -71 - 2 шт.	Проминка автоминика, болот, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.	ООО"Луговой ДПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424		40/30/10			Провешивание переправы, заливка		25.12.2018 г.			
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		53%			ГАЗ-71 - 1 ед. МГЗ-2сл.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.			
	в т.ч. д/переправы через: р. Иртыш		0,566		35/25/10			Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		52%			ГТТ-2 ед.	Проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.			
	в т.ч. д/переправы через: р. Иртыш		0,294		35/25/10			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе полянья			АО ГК Севергаздор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имугуй - д.Янгуловка»	91,891		52%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.			
	в т.ч. д/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		40/30/10			Заливка переправы					

7	«д.Янгуюлка - с.Согом»	29,199		54%			снегоход - 3 шт.	Проминка автоминика, болот		25.12.2018 г.		
8	«13 км автомобильной дороги «Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кириичный»	4,040		53%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,547		38/28/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		53%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автоминика, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		50/35/15			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		54%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автоминика, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елгзарово - п.Кедровый»	53,868		52%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка колеи снегом, Заливка пр.богданнская		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,162		40/30/10			Провешивание переправы, заливка				
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		52%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кынесская, проминка до п. Кедровый, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,085		40/30/10			Провешивание переправы, заливка,				
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		52%			ГПА-1 ед.	Проминка автоминика		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулская		0,587		40/30/10			Провешивание створа переправы, пробивка заливка				
15	"с.Болчары- с. Цигала"	42,865		50%				Проминка автоминика		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85- 31,сот.8-902-814-18-46
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	57%								

Березовский район													
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		10%			Снегоходы- 3ед., МТЛБ - 2ед.	Проминка автоминика на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусеник			25.12.2018г	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сog:8-950-532-65-55	
	в т.ч л/переправа через: р. Талык р. Вальк		0,043 0,065		30/20/10 30/20/10		мотономпы - 2ед. мотономпы - 2ед.	Заливка переправы Заливка переправы					
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автоминика на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусеник			25.12.2018г	НО КМНС "Сосыва" 8(34674)3-21-70	
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед. Трэкел - 2ед.	Проминка автоминика			25.12.2018г		
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			ГТТ - 4ед.	Проташивание ГТТ			25.12.2018г		
	в т.ч л/переправа через: р. Кемнаж		0,058		45/26/19		Снегоход - 2ед. мотономпа - 1ед.	Наморазивание переправы посылно и укрепление снежными валами					
	р. Ляпин		0,126		50/31/19		Снегоход - 1ед. мотономпа - 1ед.	Наморазивание переправы посылно и укрепление снежными валами					
3	«пгт.Березово - п.Вангестур - пгт.Игрим», «Подьезд к п.Вангестур»	100,115		35%			Газ-71 - 3ед.	Протаскивание гусеник до пгт.Игрим (92км)			25.12.2018г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05	
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосыва		0,413		40/25/15		Мотономпа - 1ед.	Устройство снежных валов, наморазивание переправы, обустройство пешеходных дорожек					
	р. Северная Сосыва		0,330		40/25/15		Мотономпа - 1ед.	Устройство снежных валов, наморазивание переправы, обустройство пешеходных дорожек					
	пр. Чуанельская		0,240		40/25/15		Мотономпа - 1ед.	Устройство снежных валов, наморазивание переправы, обустройство пешеходных дорожек					
4	«д.Саргынья - п.Сосыва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед. Трэкел - 2ед.	Проминка автоминика			25.12.2018г	НО КМНС "Сосыва" 8(34674)3-21-70	
5	«п.Сосыва - д.Кимьяксай»	50,967		15%			Снегоход - 2ед. Трэкел - 2ед.	Проминка автоминика			25.12.2018г		
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосыва		0,460		35/20/15		Снегоход - 3ед. мотономпа - 2ед.	Проминка автоминика					
6	«п.Сосыва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед. Трэкел - 2ед.	Проминка автоминика			25.12.2018г		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подьезд к п.Устрем»	56,900		15%			Снегоходы - 2ед	Проминка автоминика невозможна пока не встанет дпч через р.Горная Вогулка			25.12.2018г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05	
	в т.ч л/переправа через: р. Луговая Вогулка		0,155		40/25/15		Мотономпы - 2ед	Устройство снежных валов, наморазивание переправы					
	р. Горная Вогулка		0,130		40/25/15		Т-40 - 2ед., Мотономпы - 2ед.	Устройство снежных валов, наморазивание переправы					
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации			25.12.2018г		
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		50%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Пртягивание клина			25.12.2018г	АО "ГК Севергаздор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосыва		0,295		55/30/25		Снегоход - 1 ед., мотономпа - 1ед.	Заливка переправы					

10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автоминика		25.12.2018г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот.8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		30%			МТЛБ-2ед	Расширение и разглаживание трассы		25.12.2018г	АО "ТК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ - 2ед. МТЛБУ - 1ед. К-701 - 2ед. ДТ-75 - 1ед. Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2.1 ОМ"	Проминка во всю протяженность на 1 раз		25.12.2018г		ООО "Спецстройвод" Щелеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот.8-918-125-33-04
	в т.ч. д/переправы через: р. Северная Сосна		0,160		30/20/10		Снегоход - 3ед.	Наморозка льда				
	р. Северная Сосна		0,190		20/12/8		ледобур - 4ед.	Наморозка льда				
	р. Северная Сосна		0,160		20/12/8		мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/30/20		Снегоход - 2ед. мотопомпы - 3ед.	Наморозка льда	Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами	25.12.2018г		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щезурья	0,074	0,074	50%	50/30/20				Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами	25.12.2018г		
Всего Березовский район		798,748	3,033	29%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	49%								