

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 04 " декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		63%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., а/самосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до с. Кышик- 45 км, Заливка р. Пырьяшка проминка от г. Ханты Мансийска до пр. Неулева 10 км засыпка колеи -48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		41/31/10		Провешивание переправы, разбивка торосов, начало заливки					
	пр. Северная		0,073		46/26/20		Заливка переправы					
	пр. Неулева		0,271		37/22/15		Заливка переправы					
	р. Полой		0,095		41/22/19		Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		60%			ГАЗ -71 - 2 шт.	Проминка автосимника, болот, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	53%	43/33/10		Провешивание переправы, заливка		25.12.2018 г.			
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		60%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		45/35/10		Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		60%			ГТТ-2 ед.	Проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		

	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		36/25/11			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе польня			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		60%		ГАЗ - 71 - 3 ед.		Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.	
	в т.ч л/перправы через: пр. Байбалаковская		0,025		45/30/15			Заливка переправы			
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		60%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот		25.12.2018 г.	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%		трактор-болотоход Т-170, К-700		засыпка колея снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		Введен с 01.12.2018 Акт №1 от 30.11.2018 г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		60%		трактор-болотоход Т-170		проминка колея, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547		45/35/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		70%		ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход		Проминка автозимника, проминка колея, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.	
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051		60/45/15			Заливка переправы			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		70%		ГАЗ-71 1 ед.		Проминка автозимника, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.	
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		60%		трактор-болотоход, ГАЗ-71		Проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка колея снегом, Заливка пр.богдашинская		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправа через: р. Обь		1,162		45/35/10			Провешивание переправы, заливка			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		60%		ГАЗ-71 - 1 ед.		Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кънисская, проминка до п. Кедровый, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085		45/35/10			Провешивание переправы, заливка,			

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		65%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.		25.12.18г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2- 89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		30/17/13			заливка переправы				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		30/17/13			заливка переправы				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		65%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		47/22/25			заливка переправы				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		75%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; ДЗ-98-1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п.Луговой-р.Красный Яр. Установка дорожных знаков.		25.12.18г.	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		55/30/25			заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		50%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка, планирова земполотна. Установка дорожных знаков.		25.12.18г.	ООО"Карымская строительно- коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62	
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		22/13/9			заливка переправы				
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	63%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		70%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы		25.12.2018		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		45/28/17		мотопомпы	Заливка переправы				
	пр. Ухтовая		0,046		40/23/17		мотопомпы	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		70%			Буран - 2ед, ГАЗ -1ед.	Протоптана вся протяженность		25.12.2018	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		55/30/25		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	25%	35/20/15			Заливка переправы (на сег.день 2,8 км)		25.12.2018		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		70%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 -1ед.	Проезд есть, расчистка трассы		25.12.2018		

	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		40/25/15			Намораживание переправы			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		40/25/15			Намораживание переправы			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		50%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника		25.12.2018	
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%			К-701	Производится расчитка трассы на 3ой раз		25.12.2018	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%			МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчитка трассы		25.12.2018	
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		50/30/20			Мотопомпа - 2ед	Заливка		
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		70%				Мотопомпа - 2ед	Проезд есть, расчитка трассы	25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		40%			ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ		25.12.2018	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		50/30/20			Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы		
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		90%				Будьдозер - 1ед.	Расчитка трассы	25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	64%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			70%							
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		70%	0,000	0		снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		70%	0,000	0		снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018	ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		40/22/18	0		помпа			
Всего Белоярский район		51,645	0,070	70%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		90%				Будьдозер - 1 ед.	Расчитка трассы	25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		90%							

Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		70%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		50%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		35%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.		25.12.2018	Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		45%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
Всего Сургутский район		73,289		50%							
Нижневартовский район											
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		25%			ГТТ вездеход-1 ед ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования проминка 7 км.		25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		39/20/19		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	пр. Чехломей		0,560		26/17/9		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		48%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км		25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		56/28/18		мотопомпа - 1шт			25.12.2018г	
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		48%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1 ед	Устройство поста регулирования проминка 25 км.		25.12.2018г	
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		40/28/18		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	р. Пасол		0,041		25/15/10		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		80%			ГТТ вездеход-1ед.	Проминка 14 км .		25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059								
Всего Нижневартовский район		113,095	1,303	50%							

Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		40%			Снегоходы- 3ед., МТЛБ - 2ед.	Протаскивание гусьнякой в 2 прохода		25.12.2018г	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		45/25/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
	р. Валья		0,065		45/25/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьянки		25.12.2018г	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		50%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином, Урал с клином дошел до р.Ляпин		25.12.2018г	
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		50%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином		25.12.2018г	
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		50/25/25		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	р. Ляпин		0,126		50/25/25		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		50%			Газ-71 - 3ед.	Расширение трассы, установка дор.знаков		25.12.2018г	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		45/28/17		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек			
	р. Северная Сосьва		0,330		45/28/17		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек			
	пр. Чуанельская		0,240		45/28/17		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		35%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином		25.12.2018г	НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника в 4 прохода		25.12.2018г	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		40/22/18		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника			

6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		30%			ГТТ - 4ед.	Проминка ГТТ с клином в 4 прохода		25.12.2018г		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		25%			МТБУ-2ед	Расчистка трассы		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155			45/27/18	Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130			45/27/18	Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы				ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации		25.12.2018г		
9	«пгт.Игрим - д.Анесва»	21,980		90%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проезд есть, расчистка трассы, частичная установка дор.знаков		25.12.2018г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295			55/30/25	Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы				
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		60%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		50%			МТЛБ-1ед, ГАЗ-71 - 1ед, снегоходы - 2ед.	Трасса расширена полностью, протаскивание гусьнки с 55 - 80км		25.12.2018г	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		45%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка и проморозка основания		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160			32/22/10	Снегоход - 3ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,190			29/21/8	ледобур - 4ед,	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,160			31/23/8	мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%		50/30/20	Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами		25.12.2018г		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%		50/30/20		Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами		25.12.2018г		
Всего Березовский район		798,748	3,033	43%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	62%								