

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 28 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		61%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до с. Кышик- 45 км, Заливка р. Пырьяхка проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулва 10 км засыпка колеи –48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	18%	15/14/1			Провешивание переправы, разбивка торосов, начало заливки				
	пр. Северная		0,073	24%	40/22/18			Заливка переправы				
	пр. Неулва		0,271	23%	21/14/7			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095	32%	36/19/17			Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		54%			ГАЗ -71 2 шт.	Проминка автозимника, болот, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	49%	39/29/10			Провешивание переправы, заливка				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		53%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		ООО"Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	48%	38/28/10			Провешивание переправы, заливка				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		52%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294	19%	17/12/5			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе польня			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		52%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	39%	34/17/15			Заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		54%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот				

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		96%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		53%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.			
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,547	47%	35/25/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,					
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		53%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автозимника, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.			
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	48%	41/31/10			Заливка переправы					
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		54%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи пеном		25.12.2018 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		52%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка колеи снегом, Заливка пр.Богдашинская		25.12.2018 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162	45%	38/28/10			Провешивание переправы, заливка					
13	«п.Кедровый - п.Урманный»	30,453		52%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кынинская, проминка до п. Кедровый, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,085	48%	39/29/10			Провешивание переправы, заливка,					
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		52%			ГПА-1 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	22%	20/19/1			Провешивание створа переправы, пробная заливка					
Всего Ханты-Мансийский район		390,848	7,180	46%									
Кондинский район													
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		65%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Зимняя дорога" Звявлов Павел Александрович 8(3467)72-55-31	
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		50/25/25			заливка переправы					
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		40%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84	

	в т.ч. д/переправы через: р. Иртыш		0,470		30/15/15			заливка переправы			
3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама», «Подъезд к д. Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		70%			ГАЗ-7 1-шт.; К-701 -1шт.; Бульдозер ТО-10- 1шт.; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
3.2	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	49,859		25%			ГАЗ-71 -1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда(п. Алтай)		0,290		35/20/15			заливка переправы			
	р. Конда (д. Кама)		0,237		35/18/17			заливка переправы			
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	82,349		45%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		25%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:										
6.1	"пгт. Междуреченский Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки и д. Юмас, прямца до д. Кума	53,231		28%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Проминка вездеходами, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда(д. Ямки)		0,130		25/15/10			заливка переправы			
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		25/15/10			заливка переправы			
6.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		40%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами, вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		42/18/24			заливка переправы			
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»										
7.1	пгт. Междуреченский п. Луговой - р. Красный Яр	50,100		50%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п. Луговой-р. Красный Яр. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(3467)4-11-48
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда (п. Луговой)		0,180		52/27/25			заливка переправы			
7.2	р. Красный Яр - д. Шугур. Подъезд к д. Карым	61,863		25%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До р. Красный Яр проминка буранами. Планировка земполотна до с. Карым. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Карымская строительное-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(3467)5-21-62
	в т.ч. переправа через р. Юконда		0,026		18/10/8			заливка переправы			
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	41%							

Октябрьский район											
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		50%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Производится расчистка трассы (на сег.день 20 км)			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		40/25/15			Заливка переправы			
	пр. Ухтовая		0,046		30/20/10			Заливка переправы			
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		35%			Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Протоптана вся протяженность		АО "ГК Северавтордор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		40/25/15		Мотопомпа - 1ед	Наморазивание переправы			
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	15%	20/12/8			Заливка переправы (на сег.день 1,8км)			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		60%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Производится расчистка трассы			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		30/20/10			Наморазивание переправы			
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		30/20/10			Наморазивание переправы			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%			К-701	Производится расчистка трассы на 2ой раз			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		50%			МТЛБ - 2ед.	Производится проход гусянкой на 1 раз			
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,020		40/25/15		Мотопомпа - 2ед	Заливка			
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника на 3 раза			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		20%				Разбивка оси трассы		АО ГК "Северавтордор" Филиал №7 Хорев Алексей	
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,146		39/25/14		Мотопомпа - 2ед.	Наморазивание переправы			
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		80%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Октябрьский район	284,760	3,556	47%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			50%							
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018	АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018	ИП "Аналеев" Аналеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25	
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0,070	0%	0	0	помпа	-	25.12.2018		
	Всего Белоярский район	51,645	0,070	38%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		70%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Советский район	29,230		70%							

Сургутский район											
1	«с. Угут - д. Каюково»	17,194		45%			МТЛБ-1 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с. Угут - п. Малогоганский»	20,975		35%			МТЛБ-2 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		25%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847	
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		30%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		73,289		34%							
Нижевартовский район											
1	«г. Нижевартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		22%			ГТТ вездеход-1 ед., ДЗ-98-1 ед.	Устройство постов регулирования проминка 7 км.	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		25/15/10		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	пр. Чехломей		0,560		20/15/5		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
2	«п. Белорусский - с. Ларьяк»	46,680		45%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабин		0,077		25/15/10		мотопомпа - 1шт		25.12.2018г		
3	«с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк»	29,830		45%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1 ед	Устройство поста регулирования проминка 25 км.	25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		25/15/10		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	р. Пасол		0,041		15/10/5		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
4	«с. Былино - п. Зайцева речка»	14,225		37%			ГТТ вездеход-1 ед.	Проминка 14 км.	25.12.2018г		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059								
Всего Нижевартовский район		113,095	1,303	37%							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		10%			Снегоходы- 3ед., МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусанки			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		30/20/10		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
	р. Валья		0,065		30/20/10		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусанки			
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			

10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		25%			МТЛБ-2ед	Расширение и разглаживание трассы			АО "ГК Северавтор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка во всю протяженность на 1 раз				ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч д/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		30/20/10		Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,190		20/12/8			Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,160		20/12/8			Наморозка льда				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/30/20		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%	50/30/20			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
Всего Березовский район		798,748	3,033	27%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2341,287	16,935	42%								