

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 29 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты-Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		61%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., а/самосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до с. Кышик- 45 км, Заливка р. Пырьяхка проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулва 10 км засыпка колеи –48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		35/25/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, начало заливки				
	пр. Северная		0,073		45/25/20			Заливка переправы				
	пр. Неулва		0,271		35/20/15			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095		40/22/18			Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		54%			ГАЗ -71 - 2 шт.	Проминка автозимника, болот, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	50%	40/30/10			Провешивание переправы, заливка		25.12.2018 г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		53%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		ООО"Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		40/30/10			Провешивание переправы, заливка				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		52%			ГТТ-2 ед.	Проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		35/25/10			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе польня			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгудовка»	91,891		52%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгудовка 33 км		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		40/30/10			Заливка переправы				
7	«д.Янгудовка - с.Согом»	29,199		54%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот		25.12.2018 г.		

8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		99%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		53%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.			
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,547		38/28/10			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,					
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		53%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автомашинки, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		50/35/15			Заливка переправы					
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		54%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автомашинки, засыпка колеи пеном		25.12.2018 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		52%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка колеи снегом, Заливка пр.Богданшинская		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,162		39/29/10			Провешивание переправы, заливка					
13	«п.Кедровый - п.Урманный»	30,453		52%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кынинская, проминка до п. Кедровый, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		1,085		40/30/10			Провешивание переправы, заливка,					
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		52%			ГПА-1 ед.	Проминка автомашинки		25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		40/30/10			Провешивание створа переправы, пробная заливка					
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		50%				Проминка автомашинки		25.12.2018 г.		ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот.8-902-814-18-46	
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	56%									
Кондинский район													
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		65%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ 75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31	
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		50/25/25			заливка переправы					

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		40%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 - 1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%
---	------------------------------	--------	--	-----	--	--	--	---

25.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
------------	--	---

	в т.ч. д/переправы через: р. Иртыш		0,470		30/15/15			заливка переправы				
3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама», «Подъезд к д. Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		70%			ГАЗ-71-1шт; К-701 -1шт; Бульдозер ТО-10-1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
3.2	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	49,859		25%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда (п. Алтай)		0,290		35/20/15			заливка переправы				
	р. Конда (д. Кама)		0,237		35/18/17			заливка переправы				
4	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	82,349		45%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		АО ГК Северавтор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		25%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д. Сотник», «Подъезд к с. Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт. Междуреченский Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки и д. Юмас, прямича до д. Кума	53,231		28%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Проминка вездеходами, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		АО ГК Северавтор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда (д. Ямки)		0,130		25/15/10			заливка переправы				
	р. Конда (д. Юмас)		0,130		25/15/10			заливка переправы				
6.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		40%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами, вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда (85 км)		0,130		42/18/24			заливка переправы				
7	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым»											
7.1	пгт. Междуреченский п. Луговой - р. Красный Яр	50,100		50%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; экскаватор -1шт; Буран -2шт; Мотопомпа-2шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка земполотна, ведется проминка вездеходами п. Луговой-р. Красный Яр. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч. д/переправы через: р. Конда (п. Луговой)		0,180		52/27/25			заливка переправы				
7.2	р. Красный Яр - д. Шугур. Подъезд к д. Карым	61,863		25%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До р. Красный Яр проминка буранами. Планировка земполотна до с. Карым. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО "Карымская строительное-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч. переправа через р. Юконда		0,026		18/10/8			заливка переправы				

	Всего Кондинский район	599,672	1,793	41%								
--	------------------------	---------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Октябрьский район											
1	«д.Нарьякары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		50%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Производится расчистка трассы (на сег.день 20 км)		25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		40/25/15			Заливка переправы			
	пр. Ухтовая		0,046		30/20/10			Заливка переправы			
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		35%			Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Протоптана вся протяженность		25.12.2018	АО "ГК Северавтордор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		40/25/15		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы			
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	15%	20/12/8			Заливка переправы (на сег.день 1,8км)		25.12.2018	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		60%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Производится расчистка трассы		25.12.2018	
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		30/20/10			Намораживание переправы			
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		30/20/10			Намораживание переправы			
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника		25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%			К-701	Производится расчистка трассы на 2ой раз		25.12.2018	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		50%			МТЛБ - 2ед.	Производится проход гусянкой на 1 раз		25.12.2018	
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,020		40/25/15		Мотопомпа - 2ед	Заливка			
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника на 3 раза		25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		20%				Разбивка оси трассы		25.12.2018	АО ГК "Северавтордор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,146		39/25/14		Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы			
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		80%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника		25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Октябрьский район	284,760	3,556	47%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			50%							
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега		25.12.2018	АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега		25.12.2018	ИП "Аналеев" Аналеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0,070		40/22/18	0	помпа				
	Всего Белоярский район	51,645	0,070	50%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		70%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника		25.12.2018	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Советский район	29,230		70%							

Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		45%			МТЛБ-1 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		35%			МТЛБ-2 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Банний»	0,678		25%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.		25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		30%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.		25.12.2018	Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
Всего Сургутский район		73,289		34%							
Нижевартовский район											
1	«г.Нижевартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		22%			ГТТ вездеход-1 ед., ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования проминка 7 км.		25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		25/15/10		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	пр. Чехломей		0,560		20/15/5		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		45%			ГТТ вездеход-1 ед., Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км		25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор" ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		25/15/10		мотопомпа - 1шт			25.12.2018г	
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		45%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования проминка 25 км.		25.12.2018г	
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		25/15/10		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
	р. Пасол		0,041		15/10/5		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		25.12.2018г	
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		37%			ГТТ вездеход-1ед.	Проминка 14 км.		25.12.2018г	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059								
Всего Нижевартовский район		113,095	1,303	37%							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		10%			Снегоходы- 3ед., МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьнки		25.12.2018г	ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		30/20/10		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
	р. Валя		0,065		30/20/10		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьнки		25.12.2018г	
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкел - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г	

2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			ГТТ - 4ед.	Протаптывание ГТТ		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпая		0,058		45/26/19		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	р. Ляпин		0,126		50/31/19		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		20%			Газ-71 - 3ед.	Протаскивание гусьнки до пгт.Игрим (92км)		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		30/17/13		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек				
	р. Северная Сосьва		0,330		30/17/13		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек				ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	пр. Чуанельская		0,240		30/17/13		Мотопомпа - 1ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, обустройство пешеходных дорожек				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г		
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		35/20/15		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника				НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		5%			Снегоходы - 2ед	Проминка автозимника невозможна пока не встанет л/п через р.Горная Вогулка		25.12.2018г		
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		35/20/15		Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		35/20/15		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы				ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации		25.12.2018г		
9	«пгт.Игрим - д.Ансева»	21,980		50%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Прягивание клина		25.12.2018г		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		45/30/15		Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы				

10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника		25.12.2018г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		25%			МТЛБ-2ед	Расширение и разглаживание трассы		25.12.2018г	АО "ГК Северавтор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка во всю протяженность на 1 раз		25.12.2018г		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч д/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		30/20/10		Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,190		20/12/8			Наморозка льда				
	р. Северная Сосьва		0,160		20/12/8			Наморозка льда				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/30/20		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами		25.12.2018г		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%	50/30/20			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами		25.12.2018г		
Всего Березовский район		798,748	3,033	27%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	45%								