

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 20 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК	
Ханты- Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		30%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до п. Пырьях - 25 км, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулева 10 км засыпка колеи -48 м3 грунта, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	0%	7/7/0			Устройство подходов к переправе, срезка уступов					
	пр. Северная		0,073	20%	34/19/15			Заливка переправы					
	пр. Неулева		0,271	2%	15/11/4			Заливка переправы					
	р. Полой		0,095	20%	20/12/8			Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		30%			ГАЗ -71 2 шт.	Проминка автозимника, болот		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424		10/10/0			Провешивание переправы, заливка					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		30%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев,		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	0%	10/10/0			Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		30%			ГТТ-2 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		10/10/0			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе полынья					
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		30%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	20%	18/10/8			Заливка переправы					

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		30%			снегоход - 3 шт.	Проминка автомобильника, болот				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		60%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрова клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547					Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка, на одной полосе польшня				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		30%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автомобильника, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	20%	18/12/6			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		30%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автомобильника, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		30%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162	1%	7/7/0			Провешивание переправы, заливка				
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		30%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кыниеская, проминка до п. Кедровый		25.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		12/11/1			Провешивание переправы, заливка, на одной полосе польшня				
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		0%			ГТТ-2 ед.	Проминка автомобильника		25.12.2018 г.		
15	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		20%			ГПА-1 ед.	Проминка автомобильника		25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81- 11
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	10%	10/10/0			Провешивание створа переправы, пробная заливка				
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	22%								

Кондинский район

1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		50%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		30/15/15			заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		30%			ГАЗ-71 -1шт; МТЛБ 1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт;	Проминка, планировка, устранение	25.12.18г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		10/5/5			заливка переправы				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		65%			ГАЗ-71 -1шт; К-700 -1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		15%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; Бульдозер-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		20/10/10			заливка переправы				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		32%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		17%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		28%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Ликвидация колеи, проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		20/10/10			заливка переправы				

6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		25%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами, ГАЗ-71. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		20/10/10							
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		25%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; УАЗ -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До п. Луговой проминка закончена идет планировка проезжей части п.Луговой-р.Красный Яр. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		25/12/13			заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		15%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До р. Красный Яр проминка буранами. Проминка до с.Карым. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Карымская строительное коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		7/3/4			заливка переправы				
Всего Кондинский район		599,672	1,793	30%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегибное»	34,100		20%			Снегоход - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		15/10/5			Заливка переправы				
	пр. Ухтовая		0,046									
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		3%			Буран - 2ед	Прминка автозимника				АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		15/15/0		Мотопомпа - 1ед	Намораживание				

Березовский район

1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		5%			Снегоходы- 3ед	Проминка автотрассы				ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55	
	в т.ч л/переправа через: р. Талья		0,043				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ					
	р. Валья		0,065				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ					
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автотрассы					
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэккол - 2ед.	Проминка автотрассы				НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70	
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			Снегоход - 1ед, Трэккол - 2ед.	Проминка автотрассы					
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058			30/15/15	Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
	р. Ляпин		0,126			30/15/15	Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		5%			Газ-71 - 3ед.	Проминка болот в трудных участках					ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,413			15/10/5	Мотопомпа - 1ед.	Очистка от снега, заливка переправы					
	р. Северная Сосьва		0,330			15/10/5							
	пр. Чуанельская		0,240			15/10/5		Заливка переправы					
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэккол - 2ед.	Проминка автотрассы					

5	«п. Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника				НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		15/10/5		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника				
6	«п. Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника				
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		0%			Снегоходы - 2ед	Прминка автозимника				
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		20/12/8		Мотопомпы - 2ед	Заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		19/12/7		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Очистка от снега, заливка переправы				ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного о	23,595		0%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации				
9	«пгт.Игрим - д.Ансева»	21,980		30%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проминка автозимника				АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295				Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы				
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		30%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		10%			Снегоход - 2ед	Проминка автозимника				АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87

12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		5%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации. Проминка			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160				Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Подготовка съездов			
	р. Северная Сосьва		0,190					Подготовка съездов			
	р. Северная Сосьва		0,160					Подготовка съездов			
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	15%	15/15/30		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	15%	15/15/30			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
Всего Березовский район		798,748	3,033	14%							
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	146%							