

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 20 " ноября 2018г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты- Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		30%			ГАЗ - 71 2 шт., К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до п. Пырьях - 25 км, Устройств		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	0%	7/7/0			Устройство подходов к переправе, срезка уступов				
	пр. Северная		0,073	20%	34/19/15			Заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271	2%	15/11/4			Заливка переправы				
	р. Полой		0,095	20%	20/12/8			Заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		30%			ГАЗ - 71 2 шт.	Проминка автозимника, болот		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	Ледовая перправа через: р. Конда	0,424	0,424		10/10/0			Провешивание переправы, заливка				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		30%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, вырубка опасных деревьев, срезка берегов ручьев,		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566	0%	10/10/0			Провешивание переправы, заливка				

5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		30%			ГТТ-2 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		10/10/0			Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе польня				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		30%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/перправы через: пр. Байбалаковская		0,025	20%	18/10/8			Заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		30%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		60%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колея снегом,очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрывтия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30%			трактор-болотоход Т-170	проминка колея, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547		7/7/0			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка, на одной полосе польня				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		30%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автозимника, проминка колея, засыпка колея снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051	20%	18/12/6			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		30%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колея сеном		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		30%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Проминка от с. Троица до п. Кедровый		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	р. Обь		1,162	1%	7/7/0			Провешивание переправы, заливка				

13	«п. Кедровый - п. Урманый»	30,453		30%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кыниеская, проминка до п. Кедровый		25.12.2018 г.		ООО"Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085		12/11/1			Провешивание переправы, заливка, на одной полоск полынья				
14	«с. Болчары-с.Цингалы»	42,865		0%			ГТТ-2 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		
15	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		20%			ГПА-1 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
	в т.ч. л/перправа ч/з пр.Неулевая		0,587	10%	10/10/0			Провешивание створа переправы, пробная заливка				
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>433,713</b>	<b>7,180</b>	<b>22%</b>								
<b>Кондинский район</b>												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		50%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа - 2шт	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		30/15/15			заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		30%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран - 3шт.	Проминка, планировка, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		10/5/5			заливка переправы				
3	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама», «Подъезд к д. Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с. Болчары - р. Мостовая	44,707		65%			ГАЗ-7 1-1шт; К-700 -1шт; Автогрейдер - 1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72-50-65
3.2	р. Мостовая - с. Алтай "Подъезд к д. Кама"	49,859		15%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; Бульдозер-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%		25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п. Алтай)		0,290		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда (д. Кама)		0,237		20/10/10			заливка переправы				

4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		32%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		17%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		28%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Ликвидация колеи, проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		20/10/10			заливка переправы				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		20/10/10			заливка переправы				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		25%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами, ГАЗ-71. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		20/10/10							
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		25%			ГАЗ-71 -2шт; МТЗ-82 -1шт; УАЗ -1шт; Буран-1шт	До п. Луговой проминка закончена идет планировка проезжей части п. Луговой.	25.12.18г.			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		25/12/13			заливка переправы				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		15%			Т-150К -1шт; МТЗ-82 -1шт; Буран -1шт; Мотопомпа-1шт.	До р. Красный Яр проминка буранами. Проминка до с.Карым. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.			ООО"Карымская строительное коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		7/3/4			заливка переправы				





10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		20%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>284,760</b>	<b>3,556</b>	<b>17%</b>								
<b>Белоярский район</b>												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			20%								
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		20%	0,000	<b>0</b>	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		20%	0,000	<b>0</b>	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ	уплотнение снега	25.12.2018			ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070	0%	0	<b>0</b>	-	-	25.12.2018			
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>51,645</b>	<b>0,070</b>	<b>15%</b>								
<b>Советский район</b>												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		20%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
<b>Всего Советский район</b>		<b>29,230</b>		<b>20%</b>								
<b>Сургутский район</b>												
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		<b>40</b>			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		<b>25</b>			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		<b>10</b>			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	25.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847	

4	«с.Сыгтомино - п.Горный»	34,442		10			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592			
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>73,289</b>												
<b>Нижневартовский район</b>														
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		10%			ГТТ вездеход-1 ед, ДЗ-98-1ед	Проминка 3 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		15/15/0		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г					
	пр. Чехломей		0,560		15/15/0		мотопомпа - 4шт		25.12.2018г					
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		40%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка км 0 - км 20	25.12.2018г		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11		
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		15/10/5		мотопомпа - 1шт		25.12.2018г					
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		35%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	Проминка 20 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г					
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		15/10/5		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г					
	р. Пасол		0,041		5/5/0				25.12.2018г					
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		30%			ГТТ вездеход-1ед.	Проминка 14 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059											
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>29%</b>										
<b>Березовский район</b>														
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		5%			Снегоходы-3ед	Проминка автозимника				ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55		
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ						
	р. Валья		0,065				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ						
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы-3ед	Проминка автозимника						



3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника					
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			Снегоход - 1ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника					НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058			30/15/15	Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
	р. Ляпин		0,126			30/15/15	Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
3	«пгт.Березово - п.Ванзetur - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзetur»	100,115		5%			Газ-71 - 3ед.	Проминка болот в трудных участках					ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413			15/10/5	Мотопомпа - 1ед.	Очистка от снега, заливка переправы					
	р. Северная Сосьва		0,330			15/10/5							
	пр. Чуанельская		0,240			15/10/5		Заливка переправы					
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника					
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника					НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460			15/10/5	Снегоход - 3ед, мотопомпа - 1ед.	Проминка автозимника					
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника					
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		0%			Снегоходы - 2ед	Прминка автозимника					
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155			20/12/8	Мотопомпы - 2ед	Заливка переправы					

	р. Горная Вогулка		0,130		19/12/7		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Очистка от снега, заливка переправы				ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа»	23,595		0%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации				
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		30%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проминка автозимника			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295				Снегоход - 1ед., мотопомпа -	Заливка переправы				
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		30%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		10%			Снегоход - 2ед	Проминка автозимника			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		5%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации. Проминка				
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160				Снегоход -	Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,190				3ед, ледобур -	Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,160				4ед, мотопомпа -	Подготовка съездов				ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	15%	15/15/30		Снегоход - 2ед, мотопомпы -	Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	15%	15/15/30		3ед.	Наморазживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
<b>Всего Березовский район</b>		<b>798,748</b>	<b>3,033</b>	<b>14%</b>								
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>2384,152</b>	<b>16,935</b>	<b>146%</b>								