

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 26 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышино», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		100%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед. А/С-1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		51/41/10	10	мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	пр. Северная		0,073		55/30/25	10	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	пр. Неулева		0,271		58/43/15	10	мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
	р. Полой		0,095		50/35/15	10	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы		Акт от 23.12.2017г.		
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/переправы через: р. Конда	0,424	0,424		48,38/10	10	мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		100%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566		45/35/10	5		заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		45/38/7	10		заливка переправы		Акт от 21.12.2017г.		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		50/35/15	10	мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		45/35/10	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		

10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		56/45/11	15	мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			трактор-болотоход,	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100%			трактор-болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162		47/35/12	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		50/40/10	10	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 25.12.2017г.		
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		100%			ГАЗ-71	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		
15	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 ед., ТО-18 -1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		49/34/15	10	мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы		Акт от 20.12.2017г.		
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	100%								
Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			МЛТБУ-1шт, Урал-1шт, Мотопомпы - 2 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		65/35/30	20		намораживание льда		Акт от 22.12.2017г.		

7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		100%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГАЗ-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Планировка автотрассы	на участке пгт.Междуреченский - п.Луговой протяженностью 15.623 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 13.12.2017г. участок протяженностью 15.623 км пгт.Междуреченский - п.Луговой		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48, сот. 8-902-852-90-02
	в т.ч л/переправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		65/35/30			намораживание льда		Оформление документов.		
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100%			ГАЗ-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт; бологоход-1шт	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г. Оформление документов.		ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		65/35/30	10		намораживание льда		Акт от 25.12.2017г.		
Всего Кондинский район		599,672	1,793	100%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегибное»	34,100		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (34,100 км)		Введен в эксплуатацию с 21.12.2017г.		
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		55/35/20	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		55/35/20	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		100%			К-701-1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем (9,680 км)		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		75/45/30	15	МТЗ-1 ед.	Очистка переправы от снега		Акт от 22.12.2017г.		
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	80%	45/25/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы на третий раз (1000 м)		Работает комиссия		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (52,332 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. Оформление документов		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		45/30/15	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		45/30/15	10	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт от 22.12.2017г.		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (69,338 км)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г. Оформление документов		

Сургутский район												
1	«с. Угут - д.Каюкова»	17,194		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника			Введен в эксплуатацию 21.12.2017г. Оформление документов	ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с. Угут - п.Малоюганский»	20,975		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника			Введен в эксплуатацию 21.12.2017г. Оформление документов	
3	«г. Сургут - п.Баный»	0,678		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника			Введен в эксплуатацию 22.12.2017г. Оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника			Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов	
Всего Сургутский район		73,289		100%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		100%			ДЗ-98-1ед, буран - 1ед, К-700 - 1ед	Содержание 4,2 км.,проминка 18км,установка дор знаков, сигнальных вех			Введен в эксплуатацию с 15.12.2017г. участок Нижневартовск - Вампугол протяженностью 4,2 км ; 25.12.2017г. участок Вампугол - Былино протяженностью 18,16 км оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		50/25/25	5	мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы			Акт от 15.12.2017 г.	
	пр. Чехломей		0,560		40/22/18	5	мотопомпа - 4шт	срезка торосов,заливка ледовой переправы			Акт от 25.12.2017 г.	
2	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,025		100%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 1ед, буран - 1ед	содержане зимника			Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
3	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	28,750		100%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Проминка 29 км.установка дор знаков, сигнальных вех			Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Аригол		0,020		60/30/30	10	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			Акт от 20.12.2017 г.	
	озеро		0,040		60/30/30	10	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			Акт от 20.12.2017 г.	
	р. Колек- Еган		0,069		60/30/30	10	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			Акт от 20.12.2017 г.	

4	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100%			КАМАЗ - 1ед, Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	планировка 46км установка дор знаков, сигнальных вех		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/переправы через: р. Сабун		0,077		60/30/30	10	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт от 20.12.2017 г.		
5	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%			Т-170 - 2ед, МТЛБ-1ед, буран - 1ед	планировка 30км установка дор знаков, сигнальных вех		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов		
	в т.ч л/переправы через: р. Вах		0,115		60/35/25	10	мотопомпа - 2шт	заливка ледовой переправы		Акт от 20.12.2017 г.		
	р. Пасол		0,041		40/20/20	5	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт от 20.12.2017 г.		
6	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			ДЗ-98-1ед, МТЛБ - 1 ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 12.12.2017г.	АО ГК Северавтордор филиал №1 Гоменок Александр Иванович 8(3466)61-39-38	
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					протока перемерзла				
Всего Нижневартковский район		187,870	1,432	100%								
Березовский район												
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		100%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусьянкой, расчистка (154,035 км)	24.12.2017г	Работает комиссия.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/переправа через: р. Талья		0,043		85/50/35		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Валья		0,065		85/50/35		Снего- болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автозимника гусьянкой (40,730 км), забивка ручьев	23.12.2017г	Работает комиссия.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		70/40/30		Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126		70/40/30		Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				

3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%			К-701-3 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км)		Введен в эксплуатацию 22.12.2017г. Оформление документов		
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/35/30		Мотопомпа-1 ед., Т-40 (водомер)-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,330		65/35/30		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,240		65/35/30		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автомобильной гусьнякой на 4 раза (74,970 км)	23.12.2017г	Работает комиссия		
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		100%			ГТТ-4 ед.	Расчистка автомобильной гусьнякой на 4 раза (50,967 км)	23.12.2017г	Работает комиссия		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		65/37/28		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		100%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автомобильной гусьнякой (37,675 км), забивка ручьев	23.12.2017г	Работает комиссия		
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		100%			К-701-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Расчистка автомобильной гусьнякой (56,900 км)		Введен в эксплуатацию 22.12.2017г. Оформление документов		
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		65/35/30		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		75/45/30		Мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		100%			Т-170-2 ед., К- 701-3 ед.	Расчистка автомобильной гусьнякой (10 км)	22.12.2017г	Работает комиссия		

ООО "Лана" Бойков
Александр Дмитриевич
8(34674)2-33-05

АО "АВТОДОРСТРОЙ"
Кочуров Сергей
Федорович 8(3462)22-45-
61(работы выполняет НО
КМНС "Сосьва"
Полуянов Николай
Геннальевич
8(34674)3-21-70,
сот:8-904-465-96-46)

ООО "Лана" Бойков
Александр Дмитриевич
8(34674)2-33-05

9		21,980		100%			ГТТ-1 ед., МТЗ-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусянской, расчистка (21,980 км), установка дорожных знаков	22.12.2017г	Введен в эксплуатацию 25.12.2017г. Оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74- 87		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		55/30/25		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Оформление документов.			
10		34,168		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянской (34,168 км)	22.12.2017г	Работает комиссия		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»												
11		77,888		100%			ГТТ-4 ед.	Расчистка автозимника гусянской на 2 раза (40 км)	23.12.2017г	Работает комиссия		АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904- 465-96-46)	
	«пгт.Игрим - д.Сартынья»												
12		125,517		100%			МТЛБ-2 ед, МТЛБУ-1 ед, К-701-2 ед, ДТ- 75-1 ед, снегоуборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ". 1 ед.	Установка дорожных знаков	25.12.2017г	Работает комиссия			
	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»												
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160		51/30/21		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков				ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04	
	р. Северная Сосьва		0,190		52/31/21		Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков					
	р. Северная Сосьва		0,160		51/29/22		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка дорожных знаков					
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134		95/50/45		Снегоход-1 ед., мотопомпа- 1 ед., кировец- 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега	25.12.2017г	Работает комиссия			
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074		85/50/35		Снегоход-1 ед., мотопомпа- 1 ед., кировец- 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Работает комиссия			
	Всего Березовский район	798,748	3,033	100%									
	ИТОГО ПО ХМАО:	2458,927	17,064	100%									