

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 19 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних яд. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		80%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед., А/С-1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен. Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	23.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		38/28/10		мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		55/30/25		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		49/33/16		мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы				
	р. Полой		0,095		48/33/15		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		90%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков	21.12.2017		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		45/35/10		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		90%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков	21.12.2017 г.			
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566		40/33/7			заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		90%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков	21.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		40/28/12			заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		85%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен. Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	22.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		50/35/15		мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы				

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		85%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	22.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46									
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника	30.11.2017 г.	Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46								
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		80%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	25.12.2017 г.					ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46							
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		40/33/7		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы							ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46						
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		80%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	25.12.2017 г.							ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46					
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		45/35/10		мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы									ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		80%			трактор-болотоход,	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	25.12.2017 г.									ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46			
																			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		80%			трактор-болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	25.12.2017 г.											ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	р. Обь		1,162		40/33/7		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы													ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		80%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия.	25.12.2017 г.												
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		40/33/7		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46									
14	«с.Болчары-с.Цингалы»	42,865		90%			ГАЗ-71	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков	21.12.2017 г.				ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46								
15	«Р№-1007 - с.Зенково»	3,335		95%			ГАЗ-71 А/с - 1 ед., ТО-18 -1 ед.	Работа с "клинами" на всем протяжении. Формирование снежного покрытия. Установка дорожных знаков	20.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46							
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		42/30/12		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы							ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46						
	Всего Ханты-Мансийский район	433,713	7,180	86%												ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46					

Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		100%			МЛТБУ-1шт, Урал-1шт, Мотопомпы - 2 шт.	Содержание зимника			Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		55/30/25	15		намораживание льда			Акт от 18.12.2017г.	
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		90%			ГАЗ-71 с клином,тракто р МСН-10-07, помпы - 4шт.	Проминка и планировка автозимника .	21.12.2017г			ООО "Пурстроймонтаж" Шишкин Денис Валерьевич 8(3467)72-54-84, сот: 8-929-255-77-72
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		50/30/20			намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		90%			К-701, автогрейдер А- 120, ГАЗ-71- 1шт	Проведена планировка зимника км 0-км33. Ведется проминка болотистых участков.	22.12.2017 г.			ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72- 55-13, сот:8 (929) 264-11- 75, 8 (952) 721-47-20
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		90%			ГАЗ-71 - 1шт, ДТ-75-2шт, трактор Т-150- 1шт	Проминка и планировка автозимника .	22.12.2017 г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннальевич 8(3467)72-02-49, сот:8 (950) 514-41-75
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		50/30/20			намораживание льда				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		50/28/22			намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		90%			Урал-55031,; ГАЗ-71-1шт, МЛТБУ-1шт	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		90%			ГАЗ-71 - 1шт, К-701А	Проминка и планировка автозимника .	22.12.2017г			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904- 88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		100%			Автогрейдер ДЗ-98, МЛТБУ, мотопомпы - 3шт.	Содержание зимника			Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		45/25/20	10		намораживание льда			Акт от 18.12.2017г.	
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		37/20/17	10		намораживание льда			Акт от 18.12.2017г.	

6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904- 88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		50/25/25	15		намораживание льда		Акт от 18.12.2017г.		
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		90%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГАЗ-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Проминка и планировка автозимника .	на участке пгт.Междуреченски й - п.Луговой протяженностью 15.623 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 13.12.2017г. участок протяженностью 15.623 км пгт.Междуречен ский - п.Луговой		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот. 8- 902-852-90-02
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		60/30/30			намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		90%			ГАЗ-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт, болотоход- 1шт	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			ООО"Карымская строительно- коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		40/22/18			намораживание льда				
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	93%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой 3 раза, проминка автозимника на 3 раза (34,100 км)	21.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		55/35/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Ухтовая		0,046		55/35/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				

2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		90%			К-701-1 ед., КамАЗ с/с-1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем (9,680 км), установка дорожных знаков	20.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74- 87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		75/45/30		МТЗ-1 ед.	Очистка переправы от снега					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	70%	40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы на второй раз (2300 м)	25.12.2017г.				
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой на 2 раза (52,332 км)	22.12.2017г				
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		45/30/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		45/30/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой на 2 раза (69,338 км)	22.12.2017г				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		70%			К-700-1 ед.	Расчистка трассы от снега (7,640 км)	22.12.2017г				
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой на 2 раза (22,360 км), проминка автозимника	22.12.2017г				
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		45/30/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой на 2 раза (54,129 км), проминка автозимника 3 раза	22.12.2017г				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		80%			ГТТ-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части (протягивание гусянки) (19,130)	22.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74- 87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		65/35/30		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы					

10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		80%			Урал вахта-1 ед., КамАЗ с/с-1 ед.	Установка дорожных знаков	25.12.2017г.			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	75%								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:											
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автозимника от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автозимника от выпавшего снега				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		60/32/28	20		Содержание переправы		Акт от 15.12.2017г.		
Всего Белоярский район		51,645	0,070	100%								
Советский район												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (выравнивание профиля проезжей части), проминка автозимника	25.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		80%								
Сургутский район												
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		90%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины,	21.12.2017г			ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		90%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины	21.12.2017г			
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		90%			МТЗ (1 ед.) К-700 - 1 ед.	Проминка трассы до проектной ширины	22.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		90%			Газ-71 (1 ед.) МТЗ (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины.	25.12.2017г			
Всего Сургутский район		73,289		90%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		80%			ДЗ-98-1ед., буран - 1ед, К-700 - 1ед	Содержание 4,2км до д.Вампугол, планировка 18 км, установка дорожных знаков, сигнальных вех	Введение в эксплуатацию ост части зимника 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 15.12.2017г. участок Нижневартовск - Вампугол протяженностью 4,2 км оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменок Александр Иванович 8(3466)61-39-38	
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		50/25/25	5	мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				Акт от 15.12.2017 г.
	пр. Чехломей		0,560		40/20/20		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				

2	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,025		100%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 1ед, буран - 1ед	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г. Оформление документов	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
3	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	28,750		95%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Проминка 29 км, установка дорожных знаков, сигнальных вех	20.12.2017г		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Аригол		0,020		60/30/30		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
	озеро		0,040		60/30/30		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
	р. Колек- Еган		0,069		60/30/30		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
4	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		95%			КАМАЗ - 1ед, Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	проминка 46 км. Установка дорожных знаков, сигнальных вех	20.12.2017г		
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		60/30/30		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
5	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		95%			Т-170 - 2ед, МТЛБ-1ед, буран - 1ед	проминка 30 км, установка дорожных знаков, сигнальных вех	20.12.2017г		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		60/35/25		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
	р. Пасол		0,041		40/20/40		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы			
6	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			ДЗ-98-1ед, МТЛБ - 1 ед	содержане зимника	12.12.2017г	Введен в эксплуатацию 12.12.2017г. Оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					протока перемерзла			
Всего Нижневартовский район		187,870	1,432	94%							
Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		50%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед.	Проминка болотных участков автозимника на участке 0 км - 100 км (от Саранпауля)	24.12.2017г		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		45/25/20		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы			
	р. Валья		0,065		50/30/20		Снего-болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы			

2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		70%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой (40,730 км), забивка ручьев	23.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		70/40/30		Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка сигнальных вех				
	р. Ляпин		0,126		70/40/30		Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка сигнальных вех				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		80%			К-701-3 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км), установка дорожных знаков	22.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,413		50/30/20		Мотопомпа-1 ед., Т-40 (водомер)-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,330		50/30/20		Т-40 (водомер)-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,240		50/30/20		Т-40 (водомер)-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		80%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой на 4 раза (74,970 км)	23.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		60%			ГТТ-4 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой автотрассы на 4 раза (50,967 км)	23.12.2017г			
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,460		65/37/28		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		70%			ГТТ-4 ед., Бульдозер-1 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой (37,675 км), забивка ручьев	23.12.2017г			
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		65%			К-701-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Расчистка автотрассы гусанкой (50 км), установка дорожных знаков	22.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		50/30/20		Т-40 (водомер)-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		75/45/30		Мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		50%			Снегоход-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков	22.12.2017г			

