

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 13 " декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		78%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт. VNP-1 t/	Проминка зимника на всем протяжении 83,461 км Заливка р. Пырьяха, засыпка колея снегом, уплотнение "клином"	25.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	65%	52/38/14		Заливка переправы					
	пр. Северная		0,073	68%	54/31/23		Заливка переправы					
	пр. Неулева		0,271	68%	54/34/20		Заливка переправы					
	р. Полой		0,095	69%	55/30/25		Заливка переправы					
2	«с. Тюли - п.Выкатной»	15,279		85%			ГАЗ -71 2 шт.	Проминка зимника подготовка трассы, засыпка колея снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	65%	52/37/15		Заливка переправы	17.12.2018 г.				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		85%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колея снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	71%	57/40/17		Заливка переправы					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		85%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колея снегом, уплотнение "клином"	17.12.2018 г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294	70%	56/39/17		А/с-3 ед. экскаватор - 1 ед.	Заливка переправы, уполоаживание спусков				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		75%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Засыпка колея снегом, протакивание клинаот г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка и с. Имитуй 91,891 км	24.12.2018 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	69%	55/33/22		Заливка переправы					

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		75%			снегоход - 3 шт.	проминка автозимника, болот.	24.12.2018 г.					
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход Т-170, К-700	Содержание автозимника		Введен с 01.12.2018 Акт №1 от 30.11.2018 г.				
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		84%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом	21.12.2018 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547	70%	56/39/17			Заливка переправы						
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		84%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега						
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051	82%	66/47/19			Заливка переправы						
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		80%			ГАЗ-71 1 ед. Т-170 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега						
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		82%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега	21.12.2018 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46		
	в т.ч л/перправа через: р. Обь		1,162	71%	57/39/18			Заливка переправы						
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		84%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Засыпка колеи снегом, устройство проезжей части из снега						ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085	71%	57/39/18			Заливка переправы						
14	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		90%			ГАЗ-71 ед. К-700-2ед., Автосамосвал	проминка автозимника, засыпка	19.12.2018 г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч. л/перправа ч/з пр.Неулевая		0,587	65%	52/38/14			Заливка переправы						
15	"с.Болчары- с. Цингалы"	42,865		74%				Проминка автозимника				ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31,сот.8-902-814-18-46		
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	76%										
Кондинский район														
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		80%			Буран -3 шт; ГАЗ-71 - 3шт; ДТ-75 -1шт; УРАЛ-2 шт; Мотоомпа -2шт	Проминка пойменной части, планировка земполотна. Установк а дорожных знаков.	14.12.18г.			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31		
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		75/35/33			заливка переправы						

2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460	70%			ГАЗ-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; МТЛБ, МТЛБУ, К-700-2шт; Мотопомпа -5шт	Проминка, планировка земполотна, устранение колеиности. Установка дорожных знаков.	21.12.18г.			ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		65/35/30	5т	заливка переправы		Введен в эксплуатацию с 13.12.18г Акт №1 от 12.12.18г		
3	«с. Болчары - с. Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707	80%			ГАЗ-71 -1шт; К-701 -2шт; Бульдозер ТО-10- 1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Установка дорожных знаков.	22.12.18г.			ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859	70%			ГАЗ-71-1шт, Т-150-1шт; ДТ-75-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-4шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%				ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		75 /40/35		заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		70/40/30		заливка переправы				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349	70%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт.	Проминка, планировка земполотна. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	24.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960	70%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Наличие дорожных знаков, вех - 100%	22.12.18г.			ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д.Юмас» в т.ч. по участкам:							14.12.18г.			
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231	70%			ГАЗ-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; МТЗ-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-3шт.	Планировка земполотна. Установка дорожных знаков.	14.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		46/26/20		заливка переправы				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		53/30/23		заливка переправы				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000	70%			ГТТ-2шт; К-700-1шт; ГАЗ-71 -1шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка вездеходами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%				ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		74/39/35		заливка переправы				

8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманый»	54,129		70%			К-700 - 1ед.	Технологический проезд есть, расчистка трассы	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
9	«п.Урманый - с.Каменное»	19,130		70%			ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ					
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		70/40/30		Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы, установка вагонов, расстановка знаков и плакатов по 1ой стороне	24.12.2018			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.18г. Акт №1 от 10.12.18г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	75%									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			100%									
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..	Расчистка полотна автоминника от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию с 12.12.18г. Акт №1 от 11.12.18г.		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			погрузчик-1 ед., ГТТ - 1 ед..						ИП "Аналеев" Аналеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		50/27/22	10		-					
Всего Белоярский район		51,645	0,070	100%									
Советский район													
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию с 10.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
Всего Советский район		29,230		100%									
Сургутский район													
1	«с. Угут - д.Каюково»	17,194		90%			МТЛБ-1 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986	
2	«с. Угут - п.Малоюганский»	20,975		60%			МТЛБ-2 шт, ГА3-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	24.12.2018			ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986	

3	«г.Сургут - п.Баннный»	0,678		60%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	20.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847	
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		80%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	21.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592	
Всего Сургутский район		73,289		73%								
Нижневартовский район												
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		75%			ГТТ вездеход-1 ед , ДЗ-98-1ед	Устройство постов регулирования ,проминка 22 км.	17.12.2018г.		Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		55/28/27		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				
	пр. Чехломей		0,560		50/25/25		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы				
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		80%			МТЛБ вездеход-2 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка 46 км	19.12.2018г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11	
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		75/40/35		мотопомпа - 1шт					
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		75%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 2 ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования ,проминка25 км.	19.12.2018г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11	
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		75/35/30		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы				
	р. Пасол		0,041		60/35/25		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы				
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%				содержание зимника			Введен в эксплуатацию 06.12.2018г. Акт №1 от 06.12.2018г.	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					через протоку проложена водопропускная труба				
Всего Нижневартовский район		113,095	1,303	83%								
Березовский район												
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		70%			МТЛБ-2ед, ГАЗ-71- 1ед., снегоходы - 2ед.	Протаскивание гусьнякой, проезд есть для грузовых машин	22.12.2018г.			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		60/35/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065		60/35/20		мотопомпы - 2ед.	Заливка переправы				
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы- 3ед	Проминка автозимника на 2 раза во всю протяженность, протаскивание гусьянки				

3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		80%			ГТТ-4ед., Урал с клином	Проминка ГТТ с клином, теркой					
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		65%			ГТТ - 4ед., трактор-700	Проминка ГТТ с клином, заливка	21.12.2018			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70	
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058				Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
	р. Ляпин		0,126				Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%				Сдана в эксплуатацию	Введен в эксплуатацию 11.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05	
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию					
	р. Северная Сосьва		0,330		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию					
	пр. Чуанельская		0,240		65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию					
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		60%			ГТТ-4ед., УРАЛ с клином	Проминка ГТТ с клином, Урал с	21.12.2018			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70	
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		65%			ГТТ-4ед.	Проминка ГТТ					
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460				Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами					
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		60%			ГТТ-4ед, трактор	Проминка ГТТ с клином, Заливка трактором ручьев	22.12.2018				
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		80%			МТБУ - 2ед	Расчистка и расширение трассы, частичная установка дорожных знаков	21.12.2018			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05	
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155				Мотопомпы - 2ед	Устройство снежных валов, намораживание переправы, устройство пешеходных дорожек					
	р. Горная Вогулка		0,130				Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Устройство снежных валов, намораживание переправы, устройство пешеходных дорожек					

8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного округа- Югры»	23,595		70%			К-701-3ед., Т-170-1ед., Снегоход	Проминка и расширение трассы	20.12.2018				
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%				Сдана в эксплуатацию		Введен в эксплуатацию 11.12.2018г. Акт №1 от 10.12.2018г.	АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва	0,295			65/36/29	10 тн		Сдана в эксплуатацию					
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		75%			МТЛБ - 2ед.	Расчистка снега, частичная установка знаков	21.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88	
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		70%			МТЛБ	Лежневание ручьев, частичная установка дорожных знаков	21.12.2019		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87		
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		70%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К-701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоуборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Проминка, проморозка основания. Забивка ручьев. Уборка поваленных и наклонных деревьев. Расчистка и планировка трассы. Обеспечен технологический проезд Хулимсунт-Няксимволь	23.12.2018		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва	0,160			40/28/12		Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Наморозка льда					
	р. Северная Сосьва	0,190			42/31/11			Наморозка льда					
	р. Северная Сосьва	0,160			42/31/11			Наморозка льда					
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	75%	76/38/38		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послыно и укрепление снежными валами	22.12.2018				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	80%	85/47/38			Намораживание переправы послыно и укрепление снежными валами	22.12.2018				
Всего Березовский район		798,748	3,033	74%									
ИТОГО ПО ХМАО:		2384,152	16,935	82%									