

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 26 " ноября 2018г.**

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних ад. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/замороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Ханты-Мансийский район</b>												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышшино», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		60%			Газ - 71 3 шт. К-700 - 2 шт., автосамосвал - 2 шт.	Проминка зимника от д.Нялина до п. Пырьях - 25 км, проминка от г. Ханты-Мансийска до пр. Неулева 10 км засыпка колеи -48 м3 грунта, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000	16%	13/13/0		Провешивание переправы, разбивка торосов, начало заливки					
	пр. Северная		0,073	22%	38/21/17		Заливка переправы					
	пр. Неулева		0,271	22%	20/14/6		Заливка переправы					
	р. Полой		0,095	31%	33/18/15		Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		52%			ГАЗ-71 2 шт.	автозимника, болот,		25.12.2018 г.	ООО"Луговской ЛПК" Кирсев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	Ледовая переправа через: р. Конда	0,424	0,424	17%	13/12/1		Провешивание переправы, заливка					
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		51%			ГАЗ-71 - 1 ед. МТЗ-2ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,566	16%	13/12/1		Провешивание переправы, заливка					
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		51%			ГТТ-2 ед.	проминка зимника подготовка трассы, засыпка колеи снегом, уплотнение "клином"		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294	19%	17/12/5		Провешивание переправы, заливка одной полосы, на верхней полосе полянья					
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		50%			ГАЗ - 71 - 3 ед.	Вторая проминка по болотам от г. Ханты-Мансийска до д. Янгуловка 33 км		25.12.2018 г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025	38%	33/17/14		Заливка переправы					

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		52%			снегоход - 3 шт.	Проминка автозимника, болот				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		80%			трактор-болотоход Т-170, К-700	засыпка колеи снегом, очистка проезжей части от снега, уплотнение снежного покрытия клином, устройство переходов через ручьи		30.11.2018 г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		52%			трактор-болотоход Т-170	проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547	15%	11/11/0			Провешивание переправы, разбивка торосов, заливка,				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		51%			ГАЗ-71 1 ед., Т-170 болотоход	Проминка автозимника, проминка колеи, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051	37%	30/20/10			Заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		52%			ГАЗ-71 1 ед.	Проминка автозимника, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		51%			трактор-болотоход, ГАЗ-71	проминка от с. Троица до п. Кедровый, засыпка		25.12.2018 г.		
	р. Обь		1,162	2%	11/11/0			Провешивание переправы, заливка				
13	«п.Кедровый - п.Урмантый»	30,453		51%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка зимника, устройство перехода через пр. Кышнеская, проминка до п. Кедровый, засыпка колеи снегом		25.12.2018 г.		
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085	17%	16/14/2			Провешивание переправы, заливка,				
14	«РН-1007 - с.Зенково»	3,335		51%			ГПА-1 ед.	Проминка автозимника		25.12.2018 г.		
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587	21%	18/18/0			Провешивание створа переправы, пробная заливка				АО ГК Северавтор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>390,848</b>	<b>7,180</b>	<b>38%</b>								

ООО"Луговской ЛПК"  
Киреев Андрей  
Георгиевич  
8(3467)32-85-31,  
сот: 8-902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"  
Киреев Андрей  
Георгиевич  
8(3467)32-85-31,  
сот: 8-902-814-18-46

ООО"Луговской ЛПК"  
Киреев Андрей  
Георгиевич  
8(3467)32-85-31,  
сот: 8-902-814-18-46

Кондинский район											
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		65%			Буран -3 шт; ГА3-71 -3шт; ДТ-75 -1шт; Мотопомпа -2шт	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		50/25/25			заливка переправы			
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		40%			ГА3-71 -1шт; МГТТ -1шт; ДТ-75 -1шт; Буран -3шт; Мотопомпа -4шт.	Проминка, планировка, устранение колеиности. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО "Пурстроймонтаж" Лисовский Владимир Павлович 8(3467)72-54-84
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		30/15/15			заливка переправы			
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:										
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		70%			ГА3-7 1-1шт; К-700 -1шт; Автогрейдер -1шт.	Проминка, планировка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		20%			ГА3-71-1шт, Т-150-1шт; Бульдозер-2шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		35/20/15			заливка переправы			
	р. Конда (д.Кама)		0,237		35/18/17			заливка переправы			
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		45%			ГА3-71-1шт; МТЛБУ-1шт; К-700-1шт; Буран-2шт.	Проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
5	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		20%			ГТТ-1шт; К-700-1шт; Мотопомпа-1шт.	Проминка буранами. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:										
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		28%			ГА3-71-1шт; МТЛБУ-1шт; Автогрейдер-1шт; Буран-2шт; Мотопомпа-2шт.	Ликвидация колеи, проминка. Наличие дорожных знаков, вех - 100%	25.12.18г.		АО ГК Северавтордор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		25/15/10			заливка переправы			
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		25/15/10			заливка переправы			



Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:			50%							
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		50%	0,000	0	снегоход -1 ед, гусеничный тягач ГАЗ 34036-1 ед	уплотнение снега	25.12.2018		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч. л/переправы через: р. Лыхма		0,070	0%	0	0	-	-	25.12.2018		
	<b>Всего Белоярский район</b>	<b>51,645</b>	<b>0,070</b>	<b>38%</b>							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		50%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	<b>Всего Советский район</b>	<b>29,230</b>		<b>50%</b>							
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюково»	17,194		40%			МТЛБ-1 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
2	«с.Угут - п.Малюганский»	20,975		30%			МТЛБ-2 шт, ГАЗ-71 - 1 шт.	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		ИП Сивов, Сивов В.Я. тел. 89224460986
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		25%			Газ-71 (1 ед.)	Проминка трассы.	25.12.2018		Филиал №3 ГК"Северавтодор", Азанов А.О. 89224796847
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25%			Газ-71 (1 ед.) Снегоходы (2 ед.)	Проминка трассы, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2018		Филиал №3 ГК "Северавтодор", Уляев В.Г. 89292938592
	<b>Всего Сургутский район</b>	<b>73,289</b>		<b>30%</b>							
Нижневартовский район											
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		20%			ГТТ вездеход-1 ед., ДЗ-98-1ед	Проминка 3 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т.ч. л/переправы через: р. Обь		0,451		25/15/10		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	пр. Чехломей		0,560		20/15/5		мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
2	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		45%			ГТТ вездеход-1 ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Устройство поста регулирования, проминка км 0 - км 20	25.12.2018г	Филиал №1 АО ГК "Северавтодор"	ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч. л/переправы через: р. Сабун		0,077		25/15/10		мотопомпа - 1шт		25.12.2018г		
3	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		45%			Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	Проминка 20 км, заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г		
	в т.ч. л/переправы через: р. Вах		0,115		25/15/10		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы	25.12.2018г		
	р. Пасол		0,041		15/10/5				25.12.2018г		
4	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		35%			ГТТ вездеход-1ед.	Проминка 14 км ,заготовка вех, дорожных знаков	25.12.2018г		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059								
	<b>Всего Нижневартовский район</b>	<b>113,095</b>	<b>1,303</b>	<b>36%</b>							

Березовский район											
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	59,035		5%			Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			ИП Назаров М.М. Назаров Михаил Михайлович сот:8-950-532-65-55
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
	р. Валья		0,065				Мотопомпы - 2ед	Заливка переправ			
2	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	55,000					Снегоходы - 3ед	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
3	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	40,000		25%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		25%			Снегоход - 1ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправы через: р. Кемнаж		0,058		37/20/17		Снегоход - 2ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
	р. Ляпин		0,126		35/17/18		Снегоход - 1ед, мотопомпа - 1ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами			
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		10%			Газ-71 - 3ед.	Проминка болот в трудных участках			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		25/15/10		Мотопомпа - 1ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
	р. Северная Сосьва		0,330		25/15/10						
	пр. Чуанельская		0,240		25/15/10			Заливка переправы			
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			НО КМНС "Сосьва" 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		15%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		35/20/15		Снегоход - 3ед, мотопомпа - 2ед.	Проминка автозимника			
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		20%			Снегоход - 2ед, Трэкол - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		5%			Снегоходы - 2ед	Прминка автозимника			
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		30/20/15		Мотопомпы - 2ед	Заливка переправы			
	р. Горная Вогулка		0,130		30/20/15		Т-40 - 2ед., Мотопомпы - 2ед.	Очистка от снега, заливка переправы			
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономног	23,595		5%				Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации			АО "ГК Северавтордор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		50%			Газ-71 - 1ед., МТЛБ - 1ед, снегоход - 1ед	Проминка автозимника			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		45/30/15		Снегоход - 1ед., мотопомпа - 1ед.	Заливка переправы			
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сot:8-904-884-28-88

11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		25%			Снегоход - 2ед	Проминка автомобильника			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
12	«д.Хулимсунг - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ - 2ед, МТЛБУ - 1ед, К- 701 - 2ед, ДТ-75 - 1ед, Снегоборщик "Белорус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ"	Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков, подготовка малой механизации. Проминка			ООО "Спецстройвод" Щелепкин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		25/20/5		Снегоход - 3ед, ледобур - 4ед, мотопомпа - 4ед.	Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,190		15/10/5			Подготовка съездов				
	р. Северная Сосьва		0,160		15/10/5			Подготовка съездов				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134	50%	50/30/20		Снегоход - 2ед, мотопомпы - 3ед.	Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074	50%	50/30/20			Намораживание переправы послойно и укрепление снежными валами				
<b>Всего Березовский район</b>		<b>798,748</b>	<b>3,033</b>	<b>26%</b>								
<b>ИТОГО ПО ХМАО:</b>		<b>2341,287</b>	<b>16,935</b>	<b>37%</b>								