

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 12 " января 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышики», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		100%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед. А/С-1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 24.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		70/50/20	30	мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	Содержание переправы		Акт №3 от 10.01.2018г.		
	пр. Северная		0,073		70/50/20	30	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	Содержание переправы		Акт №3 от 10.01.2018г.		
	пр. Неулева		0,271		69/44/25	30	мотопомпа 3 шт. ГПА	Содержание переправы		Акт №3 от 11.01.18г.		
	р. Полой		0,095		70/50/20	30	мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	Содержание переправы		Акт №3 от 10.01.2018г.		
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	ООО"Луговской ЛПК" Кирев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		58/43/15	30	мотопомпа 2 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт № 2 от 12.01.2018г.		
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		100%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566		75/50/25	30		Содержание переправы		Акт №4 от 12.01.2018г.		
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		59/44/15	30		заливка переправы		Акт №3 от 12.01.2018г.		
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		100%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал - 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		62/38/24	30	мотопомпа 1 шт. ГПА	Содержание переправы		Акт №3 от 11.01.2018г.		

7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		100%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника		Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		66/46/20	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	Содержание переправы		Акт №3 от 10.01.2018г.			
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		67/47/20	30	мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	Содержание переправы		Акт№ 2 от 10.01.2018г.			
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		100%			трактор-болотоход,	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		100%			трактор-болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162		63/35/28	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт № 2 от 12.01.2018г.			
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		67/47/20	30	мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы		Акт №4 от 12.01.2018г.			
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		100%			ГАЗ-71	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию с 22.12.2017г.			
15	«РН№-1007 - с.Зенково»	3,335		100%			ГАЗ-71 А/с - 1 ед., ТО-18 -1 ед.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)38-81-11		
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		49/34/15	30	мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы		Акт " 2 от 12.01.18 г.			
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	100%									

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		100%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы-3шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		74/40/34	30		намораживание льда		Акт 2 от 10.01.2018г.		
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		70/40/30	30		намораживание льда		Акт 2 от 10.01.2018г.		
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		100%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Содержание зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		70/40/30	20		намораживание льда		Акт от 22.12.2017г.		
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		100%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГА3-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Планировка автозимника .	на участке пгт.Междуреченский - п.Луговой протяженностью 15.623 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 13.12.2017г. участок протяженностью 15.623 км пгт.Междуреченский - п.Луговой	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		65/35/30	30		намораживание льда		Акт № 2 от 10.01.18г.		
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		100%			ГА3-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт; болотоход-1шт	Содержание зимника	25.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.	ООО"Карымская строительное коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65	
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		65/35/30	30		намораживание льда		Акт № 2 от 10.01.18 г.		
Всего Кондинский район		599,672	1,793	100%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		100/65/35	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №3 от 11.01.2018г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		105/70/35	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №3 от 11.01.2018г.		

2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		100%			К-701-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		95/60/35	30	МТЗ-1 ед.	Очистка переправы от снега		Акт № 2 от 11.01.18 г.		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100%	95/65/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Акт №3 от 11.01.2018г.		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		78/53/25	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт №2 от 09.01.2018г.		
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		88/53/35	20	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт №2 от 09.01.2018г.		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)	22.12.2017г	Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		100%			К-700-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		80/50/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы		Акт №3 от 12.01.18г.		
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 23.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		100%			К-701-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусьянкой)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		95/65/30	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № от 11.01.18 г.		

10	«п. Уньюган - д. Пантынг»	13,251		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию с 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
	Всего Октябрьский район	284,760	3,556	100%				Расчистка трассы гусянкой (выравнивание профиля проезжей части)				
Белоярский район												
1	«г. Белоярский - с. Подноват» в т.ч. по участкам:											
	"г. Белоярский - р. Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автозимника от выпавшего снега		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р. Лыхма - с. Подноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		100%			ГТТ, автогрейдер, погрузчик	Расчистка полотна автозимника от выпавшего снега				ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/переправы через: р. Лыхма		0,070		79/53/26	30		Содержание переправы		Акт №2 от 26.12.2017г.		
	Всего Белоярский район	51,645	0,070	100%								
Советский район												
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	29,230		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Содержание автозимника (расчистка автозимника гусянкой)		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
	Всего Советский район	29,230		100%								
Сургутский район												
1	«с. Угут - д. Каюкова»	17,194		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с. Угут - п. Малогоганский»	20,975		100%			К-700 (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 21.12.2017г.		
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 22.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76	
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		100%			МТЗ (2 ед.)	Расчистка а/зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		
	Всего Сургутский район	73,289		100%								

Нижевартовский район

1	«г.Нижевартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		100%			ДЗ-98-1ед., буран - 1ед, К- 700 - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию с 15.12.2017г. участок Нижевартовск - Вампугол протяженностью 4,2 км ; 25.12.2017г. участок Вампугол - Былино протяженностью 18,16 км оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38	
	в т.ч л/перправы через: р. Обь	0,451			80/45/35	30	мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		Акт.№4 от 12.01.2018 г.		
	пр. Чехломей	0,470			80/45/35	30	мотопомпа - 4шт	заливка ледовой переправы		Акт.№3 от 12.01.2018 г.		
2	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,025		100%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 1ед, буран - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 15.12.2017г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
3	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	28,750		100%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Аригол	0,020			90/45/45	30	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт №3 от 10.01.2018 г.		
	озеро	0,040			90/45/45	30	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт №3 от 10.01.2018 г.		
	р. Колек- Еган	0,069			90/50/45	30	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт №3 от 10.01.2018 г.		
4	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		100%			КАМАЗ - 1ед, Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун	0,077			90/48/42	30	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт №3 от 10.01.2018 г.		
5	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100%			Т-170 - 2ед, МТЛБ-1ед, буран - 1ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 25.12.2017г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Вах	0,115			90/46/44	30	мотопомпа - 2шт	заливка ледовой переправы		Акт.№3 от 10.01.2017 г.		
	р. Пасол	0,041			80/45/35	30	мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы		Акт.№3 от 10.01.2018 г.		
6	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			ДЗ-98-1ед, МТЛБ - 1 ед	содержане зимника		Введен в эксплуатацию 12.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38	
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол	0,059						протока перемерзла				
	Всего Нижевартовский район	187,870	1,342	100%								

Березовский район												
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		40%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед., экскаватор-1 ед., Урал с/с-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусанкой, расчистка (154,035 км)	10.01.2018	Введен в эксплуатацию участок от поворота на Ломбовож до с. Саранпауль L=40 км с 26.12.2017г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494, сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		85/50/35		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Валья		0,065		85/50/35		Снего-болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		100%			ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусанкой (40,730 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		85/50/35	30	Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №2 от 10.01.17г.		
	р. Ляпин		0,126		76/45/31	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.		
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		100%			К-701-3 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (100,115 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		64/35/29	30	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
	р. Северная Сосьва		0,330		72/42/30	30	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
	пр. Чуанельская		0,240		67/37/30	30	Т-40 (водомер)- 2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусанкой (74,970 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45-61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусанкой (50,967 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		72/42/30	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт №2 от 10.01.18г.		
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автозимника гусанкой (37,675 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17г.		

7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (56,900 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		76/46/30	30	Т-40 (водомет)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
	р. Горная Вогулка		0,130		75/45/30	30	Т-40 (водомет)-2 ед.	Очистка от снега, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		100%			К-701-2 ед.	Выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (23,595 км)		Введен в эксплуатацию 23.12.2017г.		
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		100%			ГТТ-1 ед., МТЗ-1 ед.	Выравнивание профиля проезжей части гусянкой, расчистка (21,980 км)		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.	АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		72/42/30	30	Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.		
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		100%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой (34,168 км)		Введен в эксплуатацию 24.12.2017г.		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		100%			ГТТ-3 ед., МТЛБУ-1 ед.	Расчистка автотрассы гусянкой (40 км)		Введен в эксплуатацию с 26.12.17,		АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		100%			Снегоуборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ" 1 ед.	Очистка проезжей части плужным снегоочистителем		Введен в эксплуатацию 26.12.2017г.		ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		76/50/26	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт от 10.01.18г.		
	р. Северная Сосьва		0,190		72/45/27	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18 г.		
	р. Северная Сосьва		0,160		80/50/30	30	Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы		Акт № 2 от 10.01.18г.		
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134		99/60/39	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г. Акт № 2 от 10.01.18г.		
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074		94/60/34	30	Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега		Введена в эксплуатацию 26.12.2017г. Акт № 2 от 10.01.18г.		
Всего Березовский район		798,748	3,033	95%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2458,927	16,974	99%								