

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 06 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		50%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед., А/С-1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен Проминка от д. Нялина до п. Пырьях, уплотнение основания. Устройство снежного покрытия от Ханты-Мансийска до пр. Неулева	25.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		15/10/5		мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		37/20/17		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		32/20/12		мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы				
	р. Полой		0,095		35/20/15		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		50%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		15/10/5		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		50%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	засыпка колеи снегом, устройство проезжей части	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566		16/11/5			заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		50%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом				

	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,294		20/15/5		заливка переправы					
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		50%			Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен. Проминка зимника до д. Янгуловка, засыпка колеи и устройство снежного покрытия проезжей части до пр. Байбалаковская. Проминка зимника до оз. Имитуй.	25.12.2017 г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		25/18/7		мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		50%			Проминка трассы до д. Янгуловка, засыпка колеи снегом, устройство снежного покрытия, строительство перехода через ручей Ершовый	25.12.2017 г.				
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника	30.11.2017 г.	Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		60%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,547		15/10/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		50%			трактор-болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/перправы через: пр.Ендырская		0,051		30/16/14		мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		50%			трактор-болотоход,	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		50%			трактор-болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162		15/10/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п.Урманский»	30,453		50%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085		15/10/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
14	«с.Болчары-с.Цингалы»	42,865		50%			ГАЗ-71	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017 г.			

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Согник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		78%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы - 3шт.	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		37/20/17			намораживание льда				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		29/15/14			намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		72%			ГА-71-2штг; мотопомпы - 2штг.	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		37/21/16			намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		73%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГА3-71 - 1штг, МТЗ-82, мотопомпы - 2штг, погрузчик	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот: 8-902-852-90-02
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		45/23/22			намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		52%			ГА3-71 - 1 штг; МТЗ-82 - 1штг, болотоход-1штг	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			ООО"Карымская строительно-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		30/17/13			намораживание льда				
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	66%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой 3 раза, проминка автозимника на 3 раза (34,100 км)	25.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		40/23/17		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		35/25/10		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				

2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		38%			Снегоход-1 ед., ГАЗ 71 (газушка)	Проминка болот и ручьев, выравнивание профиля проезжей части (протягивание гладилки) (9,680 км)	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		35/21/14		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	38%	15/10/5		Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы (2350 м)	25.12.2017г			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (52,332 км)				
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		35/20/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		35/20/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (15 км), проминка автозимника на 3 раза	25.12.2017г			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		38%			К-700-1 ед.	Расчистка трассы от снега	25.12.2017г			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (22,360 км), проминка автозимника	25.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		35/25/10		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманский»	54,129		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (54,129 км), проминка автозимника 3 раза	25.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманский - с.Каменное»	19,130		38%			Снегоход-1 ед.	Проминка автозимника	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		35/25/10		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				

10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусянкой, проминка автомобильника	25.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	38%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:										
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		50%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	25.12.2017г	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		50%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	25.12.2017г		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		47/25/22		водяной насос	намораживание			
Всего Белоярский район		51,645	0,070	50%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		38%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы, проминка автомобильника	25.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		38%							
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		55%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2017г		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		55%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2017г		
3	«г.Сургут - п.Баный»	0,678		40%			МТЗ (1 ед.) К- 700 - 1 ед.	Проминка трассы до проектной ширины	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		50%			Газ-71 (1 ед.) МТЗ (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины. На 6 км в р-не р.Большая устройство лежневого проезда, подсыпка грунта на подходы и пр.часть	25.12.2017г		
Всего Сургутский район		73,289		50%							

Нижевартовский район

1	«г.Нижевартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		15%			ДЗ-98-1ед., буран - 1ед, К-700 - 1ед	проминка 3км			АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменок Александр Иванович 8(3466)61-39-38		
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		25/15/10		мотопомпа - 4штг	срезка торосов					
	пр. Чехломей		0,560		25/15/10		мотопомпа - 4штг	срезка торосов					
2	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,025		40%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 1ед, буран - 1ед	проминка 18км				ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11	
3	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	28,750		40%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Проминка 15км			ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11		
	в т.ч л/перправы через: р. Аригол		0,020		35/22/13		мотопомпа - 1штг	заливка ледовой переправы					
	озеро		0,040		35/22/13		мотопомпа - 1штг	заливка ледовой переправы					
	р. Колек- Еган		0,069		35/22/13		мотопомпа - 1штг	заливка ледовой переправы					
4	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		60%			КАМАЗ - 1ед, Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	проминка 46км,установка сигнальных вех, дорожных знаков					
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		35/22/13		мотопомпа - 1штг	заливка ледовой переправы					
5	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		40%			Т-170 - 2ед, МТЛБ-1ед, буран - 1ед	проминка 14 км					
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		35/17/18		мотопомпа - 2штг						
	р. Пасол		0,041		30/15/15		мотопомпа - 1штг						
6	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		85%			ДЗ-98-1ед, МТЛБ - 1 ед	проминка 14км, установка сигнальных вех, дорожных знаков			АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменок Александр Иванович 8(3466)61-39-38		
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					устройство водопрпусных труб, отсыпка песком, протока перемерзла					
Всего Нижевартовский район		187,870	1,432	47%									

Березовский район

1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		38%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед.	Проминка болотных участков автозимника на участке 0 км - 100 км (от Саранпауля)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		30/15/15		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов для заливки переправы				
	р. Валья		0,065		35/20/15		Снего- болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов для заливки переправы				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		38%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 3 раза (40,730 км)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж		0,058		55/40/15		Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126		55/40/15		Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		38%			Снегоход-2 ед., ГАЗ 71-1 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков, выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (80 км)	25.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		29/18/11		Мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,330		30/19/11		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,240		30/19/11		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
4	«д.Саргынья - п.Сосьва»	74,970		38%			Снегоход-3 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 2 раза (74,970 км)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		38%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 2 раза (50,967 км)	25.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		30/20/10		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		38%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 2 раза (37,675 км)	25.12.2017г			

