

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 11 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		60%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед. А/С-1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен Проминка от д. Нялина до с. Кышик, уплотнение основания. Устройство снежного покрытия от пр. Неулева до р. Обь	25.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		20/12/8		мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		41/22/19		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		40/26/14		мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы				
	р. Полой		0,095		39/22/17		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		35/28/7		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		60%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	засыпка колеи снегом, устройство проезжей части	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,566		30/25/5			заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом				

	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		30/20/10			заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		65%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен. Две поминки зимника до д. Янгуловка, засыпка колеи и устройство снежного покрытия проезжей части до пр. Байбалаковская. Две проминки зимника до оз. Имитуй, протаскивание "клина".	25.12.2017 г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		32/20/12		мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы до д. Янгуловка, засыпка колеи снегом, устройство снежного покрытия, строительство перехода через ручей Ершовый, работа с "клином".	25.12.2017 г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Галинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника	30.11.2017 г.	Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		70%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		30/25/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		65%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		40/26/14		мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		65%			трактор- болотоход,	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		60%			трактор- болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162		30/25/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		60%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,085		30/25/5		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		60%			ГАЗ-71	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017 г.			

6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		85%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы - 3шт.	Проминка и планировка автотрассы .	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		45/25/20			намораживание льда				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		37/20/17			намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		80%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Проминка и планировка автотрассы .	25.12.2017г			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		50/25/25			намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		80%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГАЗ-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Проминка и планировка автотрассы .	25.12.2017г			ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот. 8-902-852-90-02
	в т.ч л/переправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		60/30/30			намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		65%			ГАЗ-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт, болоход-1шт	Проминка и планировка автотрассы .	25.12.2017г			ООО"Карымская строительное-коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		40/22/18			намораживание льда				
	Всего Кондинский район	599,672	1,793	75%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Передребное»	34,100		50%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьякой 3 раза, проминка автотрассы на 3 раза (34,100 км)	25.12.2017г			
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		45/25/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		45/25/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				

2	«69 карьер - с.Пальново»	9,680		80%			Снегоход-1 ед., ГАЗ 71 (газушка)	Выравнивание профиля проезжей части (протягивание гладилки) (9,680 км)	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		50/33/17		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	40%	35/20/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы на второй раз (300 м)	25.12.2017г			
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		50%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой на 2 раза (52,332 км)				
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (35 км), проминка автозимника на 3 раза	25.12.2017г			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		50%			К-700-1 ед.	Расчистка трассы от снега (7,640 км)	25.12.2017г			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		50%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой на 2 раза (22,360 км), проминка автозимника	25.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		50%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой на 2 раза (54,129 км), проминка автозимника 3 раза	25.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		50%			Снегоход-1 ед.	Проминка автозимника	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		45/30/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				

10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (выравнивание профиля проезжей части), проминка автозимника	25.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	54%							
Белоярский район											
1	«г.Белоярский - с.Полноват» в т.ч. по участкам:										
	"г.Белоярский - р.Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		70%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р.Лыхма - с.Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		70%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	25.12.2017г		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч. л/перправы через: р. Лыхма		0,070		55/30/25		водяной насос	намораживание			
Всего Белоярский район		51,645	0,070	70%							
Советский район											
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой (выравнивание профиля проезжей части), проминка автозимника	25.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		80%							
Сургутский район											
1	«с.Угут - д.Каюкова»	17,194		60%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины, устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2017г		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с.Угут - п.Малоюганский»	20,975		60%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины,устройство лежневых проездов на болотистых участках.	25.12.2017г		
3	«г.Сургут - п.Банный»	0,678		80%			МТЗ (1 ед.) К- 700 - 1 ед.	Проминка трассы до проектной ширины	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		55%			Газ-71 (1 ед.) МТЗ (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины. На 6 км в р-не р.Большая устройство лежневого проезда, подсыпка грунта на подходы и пр.часть	25.12.2017г		
Всего Сургутский район		73,289		64%							

Березовский район

1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		50%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед.	Проминка болотных участков автозимника на участке 0 км - 154,035 км (от Саранпауля)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)
	в т.ч л/перправа через: р. Талья	0,043			45/20/15		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Валья	0,065			50/30/20		Снего- болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		40%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед., ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника (40,730 км)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпаж	0,058			55/40/15		Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Ляпин	0,126			55/40/15		Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		50%			Снегоход-2 ед., К-701-3 ед.	Проминка болотистых участков, выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (80 км)	25.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва	0,413			37/25/12		Мотопомпа-1 ед., Т-40 (водомер)-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва	0,330			34/22/12		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Чуанельская	0,240			40/28/12		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		40%			Снегоход-3 ед, Трэкол-2 ед., ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (74,970 км)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкясуй»	50,967		40%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (50,967 км)	25.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва	0,460			45/30/15		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		40%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед., ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (37,675 км)	25.12.2017г			

7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		40%			Снегоход-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков, забивка ручьев	25.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		42/30/12		Т-40 (водомер)-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		42/30/12		Мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		40%			Снегоход-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков	25.12.2017г			
9	«пгт.Игрим - д.Анеева»	21,980		40%			Снегоход-1 ед.	Проминка автозимника (21,980 км)	25.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,295		40/28/12		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		40%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на третий раз (34,168 км), проминка автозимника	25.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		40%			Снегоход-3 ед, Трэк-1 ед., ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (77,888 км)	25.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		40%			МТЛБ-2 ед, МТЛБУ-1 ед, К-701-2 ед, ДТ-75-1 ед, снегоуборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ". 1 ед.	Проминка трассы (94 км), забивка ручьев, выравнивание покрытия гусанкой, расчистка (94 км)	25.12.2017г			ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		29/19/10		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,190		31/21/10		Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,160		28/18/10		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы				
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134		60/40/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074		55/40/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега				
Всего Березовский район		798,748	3,033	42%								
ИТОГО ПО ХМАО:		2458,927	17,064	65%								