

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 13 " декабря 2017г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних яд. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Ханты- Мансийский район												
1	«г.Ханты-Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик», «Подъезд к п.Пырьях», «Подъезд к д.Нялина»	83,461		60%			Газ - 71 1 ед., К-700 - 2ед. А/С-1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен Проминка отп. Пырьях до с. Кышик, протаскивание клина, уплотнение основания. Устройство снежного покрытия от пр. Неулева до р. Обь, протаскивание клина.	25.12.2017 г.		АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,000		29/20/9		мотопомпа 2 шт. снегоход Буран	заливка переправы				
	пр. Северная		0,073		45/26/19		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
	пр. Неулева		0,271		44/29/15		мотопомпа 3 шт. ГПА	заливка переправы				
	р. Полой		0,095		43/25/18		мотопомпа 1 шт. ГАЗ-71	заливка переправы				
2	«с.Тюли - п.Выкатной»	15,279		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	23.12.2017		ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46	
3	л/перправы через: р. Конда	0,424	0,424		39/31/8		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы				
4	«п.Сибирский - с.Батово»	15,000		60%			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЗ - 2 шт.	засыпка колеи снегом, устройство проезжей части	23.12.2017 г.			
	в т.ч л/перправы через: р. Иргыш		0,566		34/28/6			заливка переправы				
5	«с.Цингалы - п.Горноправдинск»	27,392		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	21.12.2017 г.			

	в т.ч л/переправы через: р. Иртыш		0,294		34/23/11			заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка»	91,891		65%			ГАЗ-71 - 2 шт. Автосамосвал 2 шт. К - 700 - 1 ед.	Установлены знаки 3.1 Въезд запрещен. Две поминки зимника до д. Янгуловка протаскивание клина, засыпка колеи и устройство снежного покрытия проезжей части до пр. Байбалаковская. Две проминки зимника до оз. Имитуй, протаскивание "клина".	22.12.2017 г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	в т.ч л/переправы через: пр. Байбалаковская		0,025		36/23/13		мотопомпа 1 шт. ГПА	заливка переправы				
7	«д.Янгуловка - с.Согом»	29,199		60%			ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка трассы до д. Янгуловка, засыпка колеи снегом, устройство снежного покрытия, строительство перехода через ручей Ершовый, работа с "клином".	22.12.2017 г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт.Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Содержание автозимника	30.11.2017 г.		Введен в эксплуатацию с 01.12.2017г.	
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		70%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,547		34/28/6		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п.Луговской»	7,159		65%			трактор- болотоход, К-700-1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		44/29/15		мотопомпа 1 шт. грузовой автомобиль	заливка переправы				
11	«п.Луговской - с.Троица»	9,698		65%			трактор- болотоход,	Проминка трассы, засыпка колеи	25.12.2017 г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		60%			трактор- болотоход, ГАЗ-71 А/с 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	р. Обь		1,162		34/28/6		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				

13	«п.Кедровый - п.Урманый»	30,453		60%			ГАЗ-71 А/с - 1 шт.	Проминка трассы, засыпка колеи снегом,	25.12.2017 г.			ООО"Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8(3467)32-85-31, сот: 8-902-814-18-46
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		1,085		34/28/6		мотопомпа 3 шт. снегоход	заливка переправы				
14	«с.Болчары-с.Цингаль»	42,865		60%			ГАЗ-71	Проминка трассы, засыпка колеи снегом	21.12.2017 г.			
15	«Р№-1007 - с.Зенково»	3,335		70%			ГАЗ-71 А/с - 1 ед., ТО-18 -1 ед.	уполаживание съезда на зимник песок 64 м3, засыпка колеи снегом	20.12.2017 г.			АО ГК Северавтодор филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8(3467)32-73-91
	в т.ч. л/переправа ч/з пр.Неулевая		0,587		34/23/11		мотопомпа 2 шт. снегоход	заливка переправы				
Всего Ханты-Мансийский район		433,713	7,180	65%								
Кондинский район												
1	«пгт.Кондинский - с.Болчары», в т.ч. по участкам:	133,143		85%			МЛТБУ-1шт, Урал-1шт, Мотопомпы - 2 шт.	Проминка и планировка автозимника	15.12.2017 г			ООО"Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986
	в т.ч л/перправа через: р. Конда		0,200		55/30/25			намораживание льда				
2	«с. Болчары - с. Демьянское»	49,460		70%			ГАЗ-71 с клином, трактор МСН-10-07, помпы - 4шт.	Проминка и планировка автозимника .	21.12.2017г			ООО "Пурстроймонтаж" Шишкин Денис Валерьевич 8(3467)72-54-84, сот: 8-929-255-77-72
	в т.ч л/перправы через: р. Иртыш		0,470		30/18/12			намораживание льда				
3	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама», «Подъезд к д.Кама» в т.ч. по участкам:											
3.1	с.Болчары - р.Мостовая	44,707		80%			К-701, автогрейдер А-120, ГАЗ-71-1шт	Проведена планировка зимника км 0-км33. Ведется проминка болотистых участков.	22.12.2017 г.			ООО"Теплотехсервис" Шишкин Николай Валентинович 8(3467)72-55-13, сот:8 (929) 264-11-75, 8 (952) 721-47-20
3.2	р.Мостовая - с.Алтай "Подъезд к д.Кама"	49,859		65%			ГАЗ-71 - 1шт, ДТ-75-2шт, трактор Т-150-1шт	Проминка и планировка автозимника .	22.12.2017 г.			ИП Сороченко А.Г. Сороченко Александр Геннадьевич 8(3467)72-02-49, сот:8 (950) 514-41-75
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(п.Алтай)		0,290		40/26/14			намораживание льда				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		40/24/16			намораживание льда				
4	«пгт.Мортка - п.Нижняя Тавда»	82,349		75%			Урал-55031, ГАЗ-71-1шт, МТЛБУ-1шт	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(3467)2-89-36

5	«пгт. Кондинское - д. Никулина»	23,960		65%			ГАЗ-71 - 1шт, К-701А	Проминка и планировка автозимника .	22.12.2017г			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904- 88-45-574
6	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», «Подъезд к д.Сотник», «Подъезд к с.Ямки и д. Юмас» в т.ч. по участкам:											
6.1	"пгт.Междуреченский Кума", Подъезды к д.Сотник, с.Ямки и д.Юмас, прямца до д.Кума	53,231		85%			Автогрейдер ДЗ-98, МТЛБУ, мотопомпы - 3шт.	Проминка и планировка автозимника .	15.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №6 Васин Александр Евгеньевич 8(34676)2-89-36	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		45/25/20			намораживание льда				
	р. Конда(д.Юмас)		0,130		37/20/17			намораживание льда				
6.2	"р.Кума - пгт.Кондинский"	51,000		80%			ГА-71-2шт; мотопомпы - 2шт.	Проминка и планировка автозимника .	15.12.2017г			ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904- 88-45-574
	р. Конда(85 км)		0,130		50/25/25			намораживание льда				
7	«пгт.Междуреченский - с.Карым - д.Шугур», «Подъезд к с.Карым»											
7.1	пгт.Междуреченский п.Луговой - р.Красный Яр	50,100		80%			Автогрейдер ГС-14.02-250, ГАЗ-71 - 1шт, МТЗ-82, мотопомпы - 2шт, погрузчик	Проминка и планировка автозимника .	на участке пгт.Междуреченски й - п.Луговой протяженностью 15.5 км 13.12.2017г. работа комиссии. Остальная часть 25.12.2017г		ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 , сот. 8- 902-852-90-02	
	в т.ч л/перправы через: р. Конда (п.Луговой)		0,180		60/30/30			намораживание льда				
7.2	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,863		65%			ГАЗ-71 - 1 шт; МТЗ-82 - 1шт, болотоход- 1шт	Проминка и планировка автозимника .	25.12.2017г			ООО"Карымская строительно- коммунальное предприятие" Тарханов Александр Владимирович 8(34677)5-21-62, сот:8-952-694-80-65
	в т.ч.переправа через р. Юконда		0,026		40/22/18			намораживание льда				
Всего Кондинский район		599,672	1,793	75%								
Октябрьский район												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой 3 раза, проминка автозимника на 3 раза (34,100 км)	21.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: пр. Мулигорт		0,100		50/30/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	пр. Ухтовая		0,046		50/30/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы				

2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		80%			Снегоход-1 ед., ГАЗ 71 (газушка)	Выравнивание профиля проезжей части (протягивание гладилки) (9,680 км)	20.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87		
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		60/40/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., МТЗ-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега					
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	50%	35/20/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 3 ед.	Расчистка переправы, устройство снежных валов, заливка переправы на второй раз (600 м)	21.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88		
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		60%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (52,332 км)	22.12.2017г				
	в т.ч л/перправа через: р. Большой Атлым		0,125		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		45%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (50 км), проминка автозимника на 3 раза	22.12.2017г				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		65%			К-700-1 ед.	Расчистка трассы от снега (7,640 км)	22.12.2017г				
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (22,360 км), проминка автозимника	22.12.2017г				
	в т.ч л/перправы через: р. Кормужиханка		0,020		40/25/15		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Заливка переправы					
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		60%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой на 2 раза (54,129 км), проминка автозимника 3 раза	22.12.2017г			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88	
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		60%			Снегоход-1 ед., а/м Нива	Проминка автозимника, обозначение проезда сигнальными вежами	22.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87		
	в т.ч л/перправы через: пр. Ендырская		0,146		55/33/22		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы					

10	«п. Уньюган - д. Пантынг»	13,251		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (выравнивание профиля проезжей части), проминка автозимника	20.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Октябрьский район		284,760	3,556	65%							
Белоярский район											
1	«г. Белоярский - с. Полноват» в т.ч. по участкам:										
	"г. Белоярский - р. Лыхма" км 0 - км 25+62	25,620		90%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	15.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10
	"р. Лыхма - с. Полноват" км 25+620 - км 51+645	26,025		90%			Снегоход "буран", ГТТ	уплотнение снега	15.12.2017г		ИП "Анадеев" Анадеев Владимир Алексеевич 8-908-888-30-25
	в т.ч л/перправы через: р. Лыхма		0,070		55/30/25		водяной насос	намораживание			
Всего Белоярский район		51,645	0,070	90%							
Советский район											
1	«пгт. Коммунистический - д. Пантынг»	29,230		80%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусанкой (выравнивание профиля проезжей части), проминка автозимника	20.12.2017г		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8- 904-884-28-88
Всего Советский район		29,230		80%							
Сургутский район											
1	«с. Угут - д. Каюкова»	17,194		65%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины,	25.12.2017г		ИП "Сивов" Сивов Владимир Яковлевич 8-922-446-09-86
2	«с. Угут - п. Малоюганский»	20,975		65%			Газ-71 (2 ед.), К-700 (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины	25.12.2017г		
3	«г. Сургут - п. Банный»	0,678		80%			МТЗ (1 ед.) К- 700 - 1 ед.	Проминка трассы до проектной ширины	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №3 Сайфуллин Дамир Ришатович 8 (3462)22-51-76
4	«с. Сытомино - п. Горный»	34,442		60%			Газ-71 (1 ед.) МТЗ (2 ед.)	Проминка трассы до проектной ширины.	25.12.2017г		
Всего Сургутский район		73,289		68%							

Нижневартовский район														
1	«г.Нижневартовск- д. Вампугол- с. Былино»	22,360		40%			ДЗ-98-1ед., буран - 1ед, К-700 - 1ед	проминка 15км	25.12.2017г		АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38			
	в т.ч л/перправы через: р. Обь		0,451		40/17/23		мотопомпа - 4шт	срезка торосов,заливка ледовой переправы						
	пр. Чехломей		0,560		30/16/14		мотопомпа - 4шт	срезка торосов,заливка ледовой переправы						
2	«п.Белорусский - д.Колекъеган»	46,025		93%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 1ед, буран - 1ед	планировка 46км, установка сигнальных вех, дорожных знаков	15.12.2017г			ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11		
3	«п.Ваховск - д.Усть-Колекъеган»	28,750		50%			МТЛБ - 1ед, Т-170 - 2ед, буран - 1ед	Проминка 29 км	25.12.2017г			ИП "Комиссаров" Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-922-762-73-11		
	в т.ч л/перправы через: р. Аригол		0,020		45/25/20		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
	озеро		0,040		45/25/20		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
	р. Колек- Еган		0,069		45/25/20		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
4	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	46,680		90%			КАМАЗ - 1ед, Т-170 - 2ед, МТЛБ - 1 ед, буран - 1ед	планировка 46км установка дор знаков, сигнальных вех	20.12.2017г					
	в т.ч л/перправы через: р. Сабун		0,077		45/25/20		мотопомпа - 1шт	заливка ледовой переправы						
5	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		50%			Т-170 - 2ед, МТЛБ-1ед, буран - 1ед	проминка 30 км	25.12.2017г					
	в т.ч л/перправы через: р. Вах		0,115		45/25/20		мотопомпа - 2шт							
	р. Пасол		0,041		40/20/20		мотопомпа - 1шт							
6	«с.Былино - п.Зайцева речка»	14,225		100%			ДЗ-98-1ед, МТЛБ - 1 ед	Содержание автозимника	12.12.2017г	Введен в эксплуатацию 12.12.2017г. Оформление документов	АО ГК Северавтодор филиал №1 Гоменюк Александр Иванович 8(3466)61-39-38			
	в.т.ч. Пр.Большой Пасол		0,059					протока перемерзла						
	Всего Нижневартовский район	187,870	1,432	71%										
Березовский район														
1	«Газовая трасса - с.Саранпауль»	154,035		50%			МТЛБ-2 ед., ГТТ-1 ед.	Проминка болотных участков автозимника на участке 0 км - 154,035 км (от Саранпауля)	24.12.2017г		АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61 (работы выполняет ПАО "Сосьва промгеология" Андреев Андрей Александрович 8(34674)45-494 , сот: 8 912 813 30 10)			
	в т.ч л/перправа через: р. Талья		0,043		45/25/20		Снегоход Шиман-1 ед., мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы						
	р. Валья		0,065		50/30/20		Снего- болотоход Тром-2, мотопомпа-1 шт.	Устройство снежных валов, заливка переправы						

2	«д.Ломбовож - с.Саранпауль»	40,730		60%			Снегоход-2 ед., Трэкол-2 ед., ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника (40,730 км)	23.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
	в т.ч л/перправы через: р. Кемпак		0,058		60/40/20		Снегоход-2 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка сигнальных вех				
	р. Ляпин		0,126		60/40/20		Снегоход-1 ед, мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, установка сигнальных вех				
3	«пгт.Березово - п.Ванзетур - пгт.Игрим», «Подъезд к п.Ванзетур»	100,115		60%			Снегоход-2 ед., К-701-3 ед.	Проминка болотистых участков, выравнивание покрытия плужным снегоочистителем (80 км)	22.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправа через: р. Северная Сосьва		0,413		42/25/17		Мотопомпа-1 ед., Т-40 (водомер)-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,330		39/22/17		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,240		45/28/17		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
4	«д.Сартынья - п.Сосьва»	74,970		50%			ГТТ-4 ед., МТЛБУ-1 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (74,970 км)	23.12.2017г			АО "АВТОДОРСТРОЙ" Кочуров Сергей Федорович 8(3462)22-45- 61(работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
5	«п.Сосьва - д.Кимкьясуй»	50,967		50%			Снегоход-2 ед, Трэкол-2 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (50,967 км)	23.12.2017г			
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,460		55/30/25		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д.Ломбовож»	37,675		50%			ГТТ-4 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (37,675 км)	23.12.2017г			
7	«пгт.Березово - с.Теги - п.Устрем», «Подъезд к п.Устрем»	56,900		50%			Снегоход-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков, забивка ручьев	22.12.2017г			ООО "Лана" Бойков Александр Дмитриевич 8(34674)2-33-05
	в т.ч л/перправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		47/30/17		Т-40 (водомер)- 2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,130		47/30/17		Мотопомпа-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Маснийского автономного	23,595		50%			Снегоход-2 ед., МТЛБ-3 ед.	Проминка болотистых участков	22.12.2017г			

9	«пгт.Игрим - д.Ансева»	21,980		60%			Снегоход-1 ед., ДМ-15-1 ед.	Проминка автозимника (21,980 км)	22.12.2017г			АО ГК Северавтодор филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,295		50/30/20		Снегоход-1 ед, мотопомпа-2 ед., МТЗ-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка подъездов к переправе от снега					
10	«пгт.Игрим - 540 км газовой трассы»	34,168		70%			МТЛБ-1 ед, ГТТ-1 ед.	Расчистка трассы гусьянкой на три раза (34,168 км), проминка автозимника	22.12.2017г				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
11	«пгт.Игрим - д.Сартынья»	77,888		50%			ГТТ-4 ед.	Проминка автозимника на 4 раза (77,888 км)	23.12.2017г				АО "АВТОДОРСТРОЙ" (работы выполняет НО КМНС "Сосьва" Полуянов Николай Геннадьевич 8(34674)3-21-70, сот:8-904-465-96-46)
12	«д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть-Манья»	125,517		50%			МТЛБ-2 ед, МТЛБУ-1 ед, К-701-2 ед, ДТ-75-1 ед, снегоборщик "Беларус-82.1" с "СУ-2,1 ОМ" 1 ед.	Проминка трассы (94 км), забивка ручьев, выравнивание покрытия гусьянкой, расчистка (94 км)	25.12.2017г				ООО "Спецстройвод" Щепеткин Сергей Викторович 8(3452)66-81-71, сот:8-918-125-33-04
	в т.ч л/перправы через: р. Северная Сосьва		0,160		34/19/15		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы					
	р. Северная Сосьва		0,190		36/21/15		Снегоход, ледобур, мотопомпа-2 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы					
	р. Северная Сосьва		0,160		33/18/15		Снегоход, ледобур, мотопомпа	Устройство снежных валов, заливка переправы					
13	Ледовая переправа ч/з р.Ятрия	0,134	0,134		65/40/25		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега, установка поста (вагон)	24.12.2017г				
14	Ледовая переправа ч/з р.Щекурья	0,074	0,074		60/40/20		Снегоход-1 ед., мотопомпа 1 ед., кировец-1 ед.	Устройство снежных валов, заливка переправы, очистка переправы от снега, установка поста (вагон)					
Всего Березовский район		798,748	3,033	54%									
ИТОГО ПО ХМАО:		2458,927	17,064	71%									